




รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร		หน้า
		(๑) – (๓)
ส่วนที่ ๑	จุดเน้นการตรวจติดตามและประเมินผล	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการตรวจติดตามและประเมินผล	
	๒.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
	๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
	๒.๑.๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	๓
	๒.๒ ผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	๔
	๒.๓ มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
	๒.๔ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	๑๒
	๒.๕ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	๒๐
	๒.๖ ข้อเสนอแนะของจังหวัด	๒๒
ส่วนที่ ๓	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	
	๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่	๒๓
	๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	๒๖
	ภาคผนวก	

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีข้อค้นพบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ผลการตรวจติดตาม

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) พบว่า จังหวัดต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖,๕๐๖.๓๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๕๒๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๒ โดยจังหวัดสิงห์บุรี มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๙ รองลงมา คือ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๑ และ ๙๐.๐๙ ตามลำดับ ในส่วนของกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร จำนวน ๖,๖๐๓.๒๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๖๔.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๖ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณผลผลิตการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๘ รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ และ ๗๐.๐๘ ตามลำดับ

๑.๒ ผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จากการตรวจติดตามพบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ ส่งผลให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กำหนดได้ โดย ประเภทงบลงทุน ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้ โดยโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องชะลอการดำเนินงานในบางช่วง เนื่องจากปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง ขาดวัสดุก่อสร้าง และการขาดแคลนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เนื่องจากมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ส่วน ประเภทงบดำเนินงาน ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในบางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมาตรการการห้ามชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ทำให้ส่วนราชการต้องปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไปได้

๑.๓ มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ เช่น การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามในสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการให้สามารถดำเนินการไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งนี้ ได้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

๒. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคบางประการในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงได้มีข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๑) หลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะให้ความสำคัญเรื่องงบลงทุนเป็นหลักมากกว่างบดำเนินงาน คิดเป็นสัดส่วนงบลงทุนและงบดำเนินงาน ร้อยละ ๗๐ : ๓๐ โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นพื้นที่ปริมณฑลเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องงบลงทุนโดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ โดยงบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง และควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณให้โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พุทธศาสนา และวัฒนธรรม จะเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้น

(๒) เนื่องจากมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จึงทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาตามกำหนดได้ ในเรื่องนี้ รัฐบาลหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรกำหนดหลักเกณฑ์หรือหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการภาครัฐ ได้มีความคล่องตัวและสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

(๓) ควรให้ที่ทำการปกครองอำเภอสามารถเป็นหน่วยดำเนินโครงการได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่รับทราบปัญหาและได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนโดยตรง ซึ่งอำเภอสามารถบูรณาการหน่วยงานในระดับอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา และความร่วมมือด้านอื่น ๆ

(๔) การตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ที่ใช้งบพัฒนาจังหวัด จัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้มีปัญหาระยะยาว ต้องโอนงบประมาณให้หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางไม่สนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดรับมอบสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์จากจังหวัด จึงควรให้สามารถใช้งบพัฒนาจังหวัด ซ่อมแซม ดูแลรักษา ในระยะยาวได้

๒.๒ การจัดสรรงบประมาณ

(๑) แผนงาน/โครงการของจังหวัดที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการทั้ง อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ก.น.จ. เพื่อนำเสนอ ก.บ.ภ. แล้ว และจังหวัดได้จัดลำดับความสำคัญไว้เป็นโครงการ Y๑ เพราะเป็นโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่เมื่อมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณ หน่วยงานที่พิจารณากลับกรองงบประมาณ ได้ตัดลดงบประมาณในหลายกิจกรรม และขอให้จังหวัดนำโครงการ Y๒ ขึ้นมา ในเรื่องนี้ หน่วยงานที่พิจารณากลับกรองงบประมาณ (ส่วนกลาง) ควรมีการพิจารณาถึงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาของพื้นที่เป็นหลัก และคำนึงถึงการลำดับความสำคัญของโครงการที่จังหวัดเสนอความต้องการไปยังส่วนกลาง

(๒) สำนักงานประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละโครงการ ไม่ควรที่จะจัดสรรงบประมาณไม่เต็มตามกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างเต็มวงเงิน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเป็นรายงวดจะทำให้การลงนามในสัญญาบางโครงการต้องรอการจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วนก่อนอันส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

๒.๓ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๑) จังหวัดควรมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ทำให้หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีกำหนดระยะเวลา สำหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ควรเร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินโครงการ

(๒) บางจังหวัดพบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดต้องเจียดจ่ายเงินเหลือจ่ายเป็นลำดับแรก และเงินค่าบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา อาจทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติม กระทรวงการคลังควรมีการพิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีจังหวัดต้องมีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๔ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง

ภาครัฐมีนโยบายกำหนดให้ค่าแรงก่อสร้างเท่ากันทั่วประเทศ ส่งผลให้ราคากลางของงานก่อสร้างในบางพื้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น ภาครัฐควรมีการทบทวนค่าแรงก่อสร้างให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ/ค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันการหาผู้รับจ้างไม่ได้แล้ว ยังส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางควรมีการทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางที่เหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) อย่างน้อย ปีละสองครั้ง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกระจายสู่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ทั้งการตรวจติดตามในพื้นที่ การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference) และมีหนังสือ ขอรับผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด

ส่วนที่ ๑ จุดเน้นการตรวจติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีจุดเน้นการตรวจติดตามดังนี้

๑. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญ สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

๒. ผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

๓. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจติดตามและประเมินผล

จากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดได้เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ทำให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้เพียงบางส่วน การดำเนินโครงการในภาพรวมของทุกจังหวัดยังมีความล่าช้า แม้ทุกจังหวัดจะได้มีการเร่งรัดและปรับวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แล้วก็ตาม ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังพบกรณีประสบปัญหาที่โครงการบางส่วนยังมิได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่งผลให้โครงการไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนด และมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

(๑) งบประมาณของจังหวัด

งบประมาณที่จังหวัดได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๖,๕๐๖.๓๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙,๕๒๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๒ โดยจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี (ร้อยละ ๙๑.๐๙) สระบุรี (ร้อยละ ๙๐.๘๑) และอุทัยธานี (ร้อยละ ๙๐.๐๙) และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ พะเยา (ร้อยละ ๑๓.๘๑) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ ๑๕.๑๔) และอุบลราชธานี (ร้อยละ ๑๖.๕๖)

(๒) งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร จำนวน ๖,๖๐๓.๒๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๖๔.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๖ โดยกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ร้อยละ ๘๘.๔๘) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (ร้อยละ ๘๒.๒๐) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ร้อยละ ๗๐.๐๘) และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ร้อยละ ๑.๐๙) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (ร้อยละ ๑๔.๘๔) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (ร้อยละ ๒๔.๕๔)

ลำดับ ที่	กลุ่มจังหวัด	วงเงินงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๑	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	๒๘๑.๑๘	๓.๐๖	๑.๐๙
๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๓๔๕.๔๒	๕๑.๒๖	๑๔.๘๔
๓	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	๓๐๙.๒๔	๗๕.๙๐	๒๔.๕๔
๔	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒	๓๒๘.๘๐	๑๐๒.๘๒	๓๑.๒๗
๕	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒	๔๒๔.๒๙	๑๘๖.๕๔	๔๓.๙๗
๖	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	๖๐๓.๖๑	๒๙๒.๙๓	๔๘.๕๓
๗	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	๔๐๙.๖๐	๑๙๘.๓๙	๔๙.๐๓
๘	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	๒๗๒.๒๔	๑๔๒.๔๓	๕๒.๓๒
๙	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑	๓๑๓.๑๓	๑๖๖.๔๘	๕๓.๑๗
๑๐	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	๓๙๗.๖๗	๒๑๓.๗๒	๕๓.๗๔
๑๑	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	๒๗๙.๐๙	๑๕๙.๖๖	๕๗.๒๑
๑๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔๔๑.๒๖	๒๖๖.๘๔	๖๐.๔๗
๑๓	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	๓๑๖.๑๗	๑๙๔.๐๕	๖๑.๓๘
๑๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒	๓๖๓.๔๗	๒๔๘.๘๕	๖๘.๔๖
๑๕	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๓๒๔.๓๗	๒๒๒.๓๐	๖๘.๕๓
๑๖	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	๕๕๙.๕๐	๓๙๒.๐๗	๗๐.๐๘
๑๗	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒	๒๙๕.๔๔	๒๔๒.๘๖	๘๒.๒๐
๑๘	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	๓๔๓.๗๔	๓๐๔.๑๓	๘๘.๔๘
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)		๖,๖๐๓.๒๑	๓,๔๖๔.๓๐	๕๒.๔๖

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑)

๒.๑.๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญ สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของ กระทรวงมหาดไทย ตามแผนปฏิรูปราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สรุปผลการตรวจ ติดตามได้ ดังนี้

(๑) ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิรูปราชการของจังหวัด พบว่า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา ระยอง บึงกาฬ มหาสารคาม สกลนคร ยโสธร ศรีสะเกษ และน่าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๗ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ชัยนาท ชัยภูมิ ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลกแพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สตูล สระบุรี สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

(๒) ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด พบว่า ๑๘ กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒)

๒.๒ ผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กำหนดได้ โดยประเภทงบลงทุน ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้ โดยโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต้องชะลอการดำเนินงานในบางช่วง เนื่องจากปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง ขาดวัสดุก่อสร้าง และการขาดแคลนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เนื่องจากมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และบางโครงการได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ส่วนประเภทงบดำเนินงาน ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในบางกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมาตรการการห้ามชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ทำให้ส่วนราชการต้องปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำหนด หรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีบางกิจกรรมได้คืบหน้างบประมาณเพื่อให้กลุ่มจังหวัดบริหารงบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไปได้ ดังนี้

กลุ่มจังหวัด

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เพื่อกำกับ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

๒. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานทั้งทางตรงกับหน่วยดำเนินการ และประสานผ่านจังหวัดที่มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

๓. ดำเนินการตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบกับดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัด

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาคกรณเกิดประเด็นปัญหาด้านการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย

๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ และหาแนวทางแก้ไข กรณียกปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

๓. ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำปีทุกเดือน

๔. จังหวัดกำหนดให้หน่วยรับการจัดสรรงบประมาณทบทวนโครงการที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก เช่น งานประเพณี งานสงกรานต์ และอื่น ๆ แจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ./ก.บ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕. เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

(๑) ประเภทงบลงทุน

(๑.๑) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญา รวมถึงกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

(๑.๒) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันกรณีงบลงทุนที่มีวงเงินสูง โดยกำหนดให้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ และแบ่งงวดงานหลายงวดให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่กำหนด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๑.๓) ปรับแผนระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้รับจ้างใช้แรงงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง

(๑.๔) ให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่และเริ่มดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เบิกจ่ายล่วงหน้า

(๑.๕) ให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง หรือดำเนินการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง

(๒) ประเภทงบดำเนินงาน

(๒.๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณได้ภายในไตรมาสแรก ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(๒.๒) ปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โดย

- ดำเนินกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบและไม่มีความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคก่อน

- ปรับรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม การเพิ่มจำนวนรุ่น เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมในจำนวนที่เหมาะสม เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่ำ และดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- เปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ โดยไม่กระทบวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย เช่น ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมในลักษณะกลุ่มย่อย โดยให้เจ้าหน้าที่วิทยากรเข้าไปดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

- จัดการฝึกอบรม โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์

- ชะลอกิจกรรมออกไปก่อน หรือปรับหัวระยะเวลาดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวระยะเวลาดำเนินการตามเทศกาลหรือฤดูกาลให้เร่งรัดปรับแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

- กรณีหากไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม/โครงการได้ให้แจ้งจังหวัด เพื่อยกเลิกกิจกรรม/โครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Y2) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป

๖. จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓ มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการตรวจติดตามสรุปได้ ดังนี้

๒.๓.๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(๑) มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและสถานการณ์ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนังสือแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

(๒) แจ้งส่วนราชการที่รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบ เป็นประจำทุกเดือน

(๓) กำชับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการดำเนินงาน จัดหาตัวผู้รับจ้าง และใช้จ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

(๔) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามแผนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ

๒.๓.๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

(๑) แจ้งจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๒) เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างและก่อนนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

(ก) ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมถึงแนวทางการเร่งรัด และมาตรการทางด้านการคลังต่าง ๆ

(ข) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่ายของส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดจัดการประชุมฯ ทุก ๒ เดือน โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ

(ค) ให้หน่วยรับผิดชอบโครงการเร่งรัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเงินเหลือจ่ายให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน

๒.๓.๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนงบประมาณของส่วนราชการ และงบประมาณจังหวัด และได้มีการประชุมเร่งรัด/ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาเป็นประจำทุกเดือน

(๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือน พร้อมกำชับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กำหนด และกำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อย่างต่อเนื่องและให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทุกเดือน

๒.๓.๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหนผู้กัพัฒ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรัฐบาล

(๒) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/โครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินให้ผู้บริหาร จังหวัดและส่วนราชการทราบ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน

(๔) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ การก่องหนผู้กัพัฒ และการ เบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(๑) แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และของ

จังหวัด พิจารณาดำเนินการตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐในการกำกับดูแล และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการ และคณะทำงานช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

(๓) ประชุมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด กรณีงบลงทุนจะติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานและแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วนราชการ

(๔) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการให้สามารถดำเนินการไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สูงสุด

๒.๓.๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการเร่งรัดการดำเนินโครงการ และมีการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้หน่วยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าทุกขั้นตอน หากหน่วยดำเนินการมีปัญหาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

(๒) ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ ณ ส่วนราชการ และพื้นที่โครงการ และรายงานผลการตรวจติดตามต่ออนุกรรมการติดตาม

(๓) จัดทำหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมติคณะรัฐมนตรี

(๔) ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการฯ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือนจนกว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้น กรณีโครงการ/กิจกรรมใดมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ให้กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิด

๒.๓.๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือศูนย์ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ และออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือน

(๒) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อให้หน่วยดำเนินงานที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหรือแบบรูปรายการที่ทำให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามปัญหาและอุปสรรคของโครงการ และเร่งรัดหน่วยดำเนินงานลงนามใน

สัญญาอีกทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้จัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

๒.๓.๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

(๑) แจ้งให้เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่รัฐบาลกำหนดโดยให้รายงานผลทุกวันพุธแรกของเดือน

(๒) ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และมีสำนักงานคลังจังหวัดช่วยแนะนำการดำเนินการ

(๓) แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณให้เร่งรัดการดำเนินการ และก่อกหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และกำหนดให้มีการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของทุกรายการของงบลงทุน

(๔) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของคลังจังหวัด โดยมีการเน้นย้ำในส่วนของงบดำเนินงานขอให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๒.๓.๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อกหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีหนังสือแจ้งแนวทางและกำชับการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.หลักเกณฑ์ตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจ้งปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๒) จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามและกำกับให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการก่อกหนี้ผูกพัน

(๓) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (eMENSCR) ให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๒.๓.๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอน และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดเงื่อนไขในประกาศไว้ว่าจะลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้และได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น และได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการตามโครงการและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ รวมทั้งดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญาอย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๓ ของทุกเดือน ไปจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

(๒) ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดและคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(๑) มีการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือนและมีคณะทำงานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค และให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หลังจากที่มีการตรวจติดตาม

(๒) แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามสัญญา/วงงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนด และเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรายงานกลุ่มจังหวัดทราบต่อไป

(๓) มีการติดตามเร่งรัดการจัดหาตัวผู้รับจ้าง การเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และจังหวัดได้มีการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

๒.๓.๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหน้าผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และติดตามการดำเนินการในพื้นที่ดำเนินโครงการ และให้ส่วนราชการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือผู้รับจ้าง (กรณีได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว) และเร่งรัดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม กำกับ ติดตาม ดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการขออนุมัติงบประมาณจากจังหวัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

(๓) จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๔) มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินโครงการและก่องหนผู้กพันให้ครบทุกรายการ (งบลงทุน) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จังหวัดได้นำเงินงบประมาณไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมทดแทน พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่องหนผู้กพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๕) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่กำหนดของทุกสัปดาห์

(๖) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

(๑) ได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการรายงานการบันทึกข้อมูลและการรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานทั้งทางตรงกับ

หน่วยดำเนินการ และประสานผ่านจังหวัดที่มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการในพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีการแจ้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓.๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

(๑) แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างผูกพันตามห่วงโซาเวลาที่รัฐบาลกำหนด

(๒) รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้กลุ่มจังหวัดฯ ทราบทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

(๓) เร่งรัดและติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทุกครั้ง

๒.๓.๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

(๑) มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายโดยจัดทำเป็นหนังสือติดตามเร่งรัดและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

(๒) ติดตามผลการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโปรแกรม “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” ให้เป็นไปตามห่วงโซาเวลาที่กำหนด

(๓) ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินงานโครงการ กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการ.การก่อกำหนดผูกพัน.การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ (Mobile.Audit).และดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการในภาพรวมของจังหวัด

๒.๔ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้า/ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ดังนี้

๒.๔.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

(๑) ความไม่ชัดเจนและความทับซ้อนของพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ โดยพื้นที่บางพื้นที่เป็นของทหาร พื้นที่ของกรมป่าไม้ และพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ของแต่ละหน่วยงานมีหลายขั้นตอน ใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตค่อนข้างมาก ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ/กิจกรรม หรือปรับแผนการดำเนินงานไปดำเนินโครงการสำรอง หรือจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรูปรายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน และไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอนสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องด้วยติดปัญหาการขออนุญาตในพื้นที่ป่า

(๒) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ทำให้ผู้รับจ้างในพื้นที่ที่มีน้อยราย ผู้รับจ้างแต่ละรายต้องรับงานหลายโครงการ ทำให้โครงการดำเนินการล่าช้าและไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ชายแดนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวเขา ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนัก ดินถล่มทับเส้นทางสัญจร เชื้อนกักเก็บน้ำระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นการเร่งด่วนเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันในพื้นที่ บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้รับความเดือนร้อน รวมถึงผู้รับจ้างที่ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้และไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ

(๓) ความซ้ำซ้อนในการของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เนื่องจากได้รับ งบประมาณทับซ้อนกับงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ส่งผลให้ต้องมีการขอยกเลิกการดำเนินงาน โครงการ และต้องดำเนินการขออนุมัติใช้งบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อจัดทำโครงการ ใหม่ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ก.บ.ภ. กำหนด

(๔) การร้องเรียนของประชาชนไม่ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
แนวทางแก้ไข

(๑) กำชับให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งมีเอกสารยืนยัน

(๒) ประสานส่วนราชการที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของ งบประมาณกลุ่มจังหวัดให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรมกับส่วนราชการในแต่ละ ปีงบประมาณหรือไม่ โดยจัดทำหนังสือยืนยันจากส่วนราชการตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนฯ และจัดทำคำขอ งบประมาณกลุ่มจังหวัดในรอบปีงบประมาณถัดไป

(๓) ให้หน่วยดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการขยายสัญญาออกไปตามมติ คณะรัฐมนตรี และให้เตรียมอุปกรณ์ แรงงาน และเครื่องจักรให้พร้อม เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว สามารถดำเนินการได้ทันที

๒.๔.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) ในช่วงไตรมาสที่ ๑ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับโครงการที่มีหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วยดำเนินโครงการ ผู้ว่าราชการจะต้องมอบอำนาจไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (กรม) ของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการก่อน ส่งผลให้การ ดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้ามากขึ้น เนื่องจากต้องรอให้กรมมีคำสั่งมอบอำนาจต่อ ให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมาดำเนินโครงการ ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๓๗๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดได้โดยตรง แต่การดำเนินการตามที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ดังกล่าว ยังไม่ได้ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะ ที่ตรวจติดตาม

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกาศเชิญชวนที่ เปิดกว้างจนไม่สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้ ผู้รับจ้างส่วนใหญ่มุ่งหวังที่หาผู้รับจ้างรายย่อยต่อ แต่เมื่อ ประสบปัญหาไม่มีผู้รับจ้างรายย่อยก็ต้องดำเนินการเอง แต่ไม่มีกำลังในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวงงานและ

ระยะเวลาตามสัญญาได้ เนื่องจากผู้รับจ้างบางรายรับงานไว้หลายโครงการ ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง เครื่องจักรมีจำกัด ขาดแรงงาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

(๓) โครงการงบลงทุนโดยภาพรวมยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการประชุมราคา (e-bidding) และบางส่วนยังมีปัญหาในการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง และการแก้ไขประมาณการราคาให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ยังไม่มีกรก่อกั้นผูกพัน และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๔) บุคลากรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรอยู่บ่อยครั้ง

แนวทางแก้ไข

(๑) กรณีส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถมอบอำนาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดได้โดยตรงนั้น จังหวัดได้เร่งดำเนินการมอบอำนาจให้กับส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ในปีต่อไปจังหวัดจะได้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๓๗๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือหัวหน้าหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดได้โดยตรง

(๒) จัดทำแนวทางการดำเนินการ โดยเมื่อสำนักงบประมาณได้แจ้งผลการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จังหวัดดำเนินการแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มการขออนุมัติดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติโครงการฯ ทำให้โครงการ/กิจกรรมสามารถดำเนินการตามโครงการและก่อกั้นผูกพันได้รวดเร็วขึ้น

(๓). โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อไปดำเนินโครงการในส่วนของงบลงทุน และโครงการสำรอง (Y๒) หรือโครงการที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อไปดำเนินโครงการในส่วนของงบลงทุน ที่อยู่ในโครงการสำรอง (Y๒)

(๔). ฝึกอบรมบุคลากร และจัดตั้งคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๑) กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หากนำไปทำกิจกรรมอื่นซ้ำผลผลิตหรือโครงการจะต้องขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณทุกกรณีนั้น เห็นควรที่จะมีการทบทวนหรือผ่อนคลายข้อกำหนดในบางกรณีให้เป็นอำนาจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการได้เอง เช่น กรณี

ที่นำไปดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสำรอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่เป็นงบดำเนินงานหรืองบลงทุนที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑ ล้านบาท กรณีค่าครุภัณฑ์และไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณได้เพิ่มขึ้นประกอบกับกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาแล้ว

(๒) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในกรณีที่กระทบวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่อยู่ในโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Y2) ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ซึ่งมีกำหนดให้จังหวัดเสนอคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ไปยัง อ.ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงควรขยายเวลาในการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงในกรณีกระทบแผนเป็นภายในไตรมาสที่ ๓ นอกจากนี้ อ.ก.บ.ภ. ไม่มีกำหนดการประชุมพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่แน่นอน ทำให้การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการขอใช้เงินเหลือจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ตอบสนองได้ทันทั่วถึง

(๓) การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เปลี่ยนหน่วยดำเนินการ ต้องความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการจาก ก.บ.ก. หรือ ก.บ.จ. ก่อน จึงสามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

๒.๔.๔ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จังหวัดยโสธรพบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๒,๙๒๖,๖๖๙.๙๐ บาท ซึ่งหากจังหวัดต้องเจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินการโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นลำดับต่อไป อาจทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติม

๒.๔.๕ ราคากลางของงานก่อสร้าง

ปัญหาราคากลางต่ำกว่าความเป็นจริง ในการกำหนดราคา ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าแรงก่อสร้าง และค่า Factor F แต่สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเกณฑ์ค่าแรงงานก่อสร้างเท่ากันทั่วประเทศ ส่งผลให้ราคากลางของงานก่อสร้างในบางพื้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในพื้นที่สูง ทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินโครงการได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๒.๔.๖ การจัดแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะจัดทำล่วงหน้า ๒ ปี ข้อมูลสถิติที่ใช้เพื่อนำมาเป็นฐานวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดไม่ทันต่อสถานการณ์ต่อแผนการพัฒนา โดยเฉพาะข้อมูลของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GPP กลุ่มจังหวัดจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน ทำให้ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ มีการจัดทำข้อมูลแยกรายด้าน มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่โครงการไม่ต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดถูกกำหนดด้วยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จึงไม่สามารถรองรับโครงการที่มาจากพื้นที่ระดับอำเภอ ทำให้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุดและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

(๓) การนำข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน จะต้องอาศัยจังหวัดในการรวบรวมปัญหา และเสนอมาที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งอาจนำมาจากแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด หรือที่เรียกว่า One Plan ซึ่งบางครั้งห้วงเวลาของการจัดทำแผนอาจมาในช่วงเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถรอข้อมูลมาดำเนินการได้ทันต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

(๔) การจัดทำตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการพัฒนา ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดรายการโครงการ/กิจกรรม ยังไม่มีความเข้าใจในการจัดทำ บางตัวชี้วัดตั้งค่าเป้าหมายไว้สูง หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ และไม่สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมด้วย

(๕) เนื่องจากมีความหลากหลายเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จึงทำให้มีความต้องการแก้ปัญหาแตกต่างกัน ทำให้ความต้องการในโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดในกลุ่มจังหวัดยังมีความต้องการในเรื่องสัดส่วนงบประมาณเป็นการหารแบ่งเท่าๆ กัน ซึ่งอาจไม่เกิดภาพในการบูรณาการเท่าที่ควร และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละส่วนราชการ มีการโยกย้าย จึงเกิดปัญหาในการประสานแผนงาน/โครงการ ได้อย่างไม่ต่อเนื่อง

(๖) ขั้นตอนการจัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์กำหนดให้จังหวัดสามารถเสนอโครงการในระดับท้องถิ่นที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่ในขั้นตอนการตั้งงบประมาณของสำนักงานงบประมาณไม่ได้รับการพิจารณาทำให้จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้

(๗) การบูรณาการระหว่างหน่วยบริหารราชการส่วนกลาง และหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคยังไม่ชัดเจน หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางไม่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาจังหวัดเท่าที่ควร เนื่องจากจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และความต้องการของจังหวัด โดยจังหวัดได้รับการจัดสรรแผนงานและโครงการที่เป็นแผนงานและโครงการสำรอง ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของจังหวัด ทำให้ผู้เกี่ยวข้องไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน เช่น จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้การพัฒนาจังหวัดไม่ครอบคลุมตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจำนวนน้อยดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง

(๘) กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกระชั้นชิด มีเวลาในการพิจารณาทบทวนข้อมูลเนื้อหาและการจัดทำโครงการน้อย หลังจากได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง นโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ จังหวัดขาดฐานข้อมูลในการจัดทำแผนงานโครงการ ขาดการพัฒนาข้อมูล ขาดความเชื่อมโยง และการวิจัย ซึ่งข้อมูลเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะการทำโครงการต้องวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ ทำให้ยังไม่เกิดความชัดเจนที่จะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๙) ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พบว่า แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปียังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างน้อยในแต่ละปี แต่แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดครอบคลุมทุกเรื่อง ทำให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนในแต่ละเรื่องไม่เพียงพอ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

เน้นการแก้ไขปัญหามากกว่า ใช้ศักยภาพพื้นที่มาเป็นจุดเน้นการพัฒนา เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำ การขุดลอกคูคลอง และการขยายและซ่อมแซมถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการผลิต การอุปโภคและบริโภคของประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางแก้ไข

(๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีนโยบายที่จะให้สำนักงานสถิติจังหวัด เป็นหน่วยงานกลาง รวบรวมข้อมูลสถิติสำคัญที่จำเป็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งเริ่มนำร่องแล้วในบางประเด็นยุทธศาสตร์ แต่จัดทำในระดับจังหวัด สำหรับกลุ่มจังหวัด ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นสำหรับโครงการของกลุ่มจังหวัด ควรให้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการต่อไป

(๒) กลุ่มจังหวัดจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้นำเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่สะท้อนมายังหน่วยงานของตนเอง รวบรวมและนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการจัดทำโครงการต่อไป

(๓) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และควรให้มีคณะทำงานร่วมตรวจสอบการเขียนข้อมูลโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

(๔) ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการมอบหมายให้มีเจ้าภาพในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเจ้าภาพจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านนั้นๆ เป็นผู้รวบรวมแผนงาน/โครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการ โดยในแต่ละด้านจะมีการประชุมย่อย เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด) และคิดแผนงาน/โครงการ ร่วมกัน ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการของแต่ละส่วนราชการ มีจำนวน ๒ คนประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบุคคลใดเกิดการโยกย้าย

(๕) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ควรให้สามารถบรรจุโครงการที่มาจากพื้นที่ระดับอำเภอ ซึ่งจะทำให้ความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข

(๖) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางควรกำหนดแนวทางในการบูรณาการการทำงานของหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน ควนใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นฐานในการจัดทำแผนของกระทรวง กรม โดยการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้น จึงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ควรแบ่งขอบเขตภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน หากจุดเชื่อมโยงระหว่างงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของทุกหน่วยงาน

(๗) ควรมีการบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกันในทุกระดับ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยควรจัดทำกรอบแนวทางและปฏิทินการเชื่อมโยง และบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ โดยกำหนดช่วงเวลาของการจัดทำค่าของงบประมาณให้เหลื่อมกัน พร้อมกำหนดให้กระทรวง กรม ได้นำแผนพัฒนาจังหวัดไปพิจารณาประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณของกระทรวง กรม และแจ้งแผนงาน โครงการ พร้อมกรอบงบประมาณให้จังหวัดทราบก่อน ทั้งนี้ เพื่อนำงบประมาณจังหวัดไปเป็นงบต่อยอดโครงการที่มาจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

(๘) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ควรจะมีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยข้อมูล

เหล่านั้นจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และในการจัดทำโครงการ หน่วยงานผู้จัดทำโครงการควรมีการวางแผนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเพื่อให้เห็นภาพรวมเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการทำความเข้าใจ และวางแผนการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน

(๙) หน่วยงานควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ส่วนราชการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างผู้แทนส่วนราชการ และประชาชน เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จบนความพึงพอใจของประชาชนมีการสร้างกลไก หรือช่องทาง รวบรวมปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน แล้วย้อนกลับมาดูแผนงาน โครงการและทรัพยากรของจังหวัดว่าเหมาะสม หรือต้องปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว

๒.๔.๗ การจัดสรรงบประมาณ

(๑) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

(๒) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยให้มีสัดส่วนงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ และงบดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐ ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดไม่เป็นไปตามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ทุกมิติตามที่ สศช. กำหนด เช่น กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงโยธธูรกิจและมาตรฐานบริการ

(๓) การจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้อีกก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ กรณีงบดำเนินงานได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ ๕๐ ทำให้จังหวัดได้รับเงินจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ทำให้บางกิจกรรม/โครงการ จำเป็นต้องมีการปรับแผน

(๔) การดำเนินการบางโครงการมีการถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายในชั้นคณะอนุกรรมการฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนงานและกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

(๕) การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการ/หน่วยงานได้เสนอไว้ ส่วนใหญ่เสนอไว้ที่ไตรมาส ๓ และ ๔ จึงทำให้ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

แนวทางแก้ไข

(๑) ควรมีการกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ และระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และทิศทางการพัฒนาภาค จะส่งผลให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นระบบและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา

(๒) ควรจัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้จังหวัดภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

(๓) ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดที่จังหวัดได้เสนอของบประมาณไป โดยจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมในทุกประเด็นการพัฒนา

๒.๔.๘ ด้านอื่น ๆ

(๑) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลให้แผนงาน โครงการ/กิจกรรมจัดฝึกอบรม.จัดงาน/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมาก ต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดำเนินการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และมีบางกิจกรรมที่ต้องยกเลิกเนื่องจากพื้นที่ไม่มีความพร้อม จึงทำให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(๒) บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณจำนวนมากเกิน ๑๐ ล้านบาท และมีสัญญาเงินปีงบประมาณ แม้จะดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ แต่ก็ส่งผลต่อร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัด

(๓) โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประเพณี/วัฒนธรรม การค้าการลงทุน เป็นกิจกรรมตามห่วงฤดูกาล ส่วนใหญ่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ Green Season ส่งผลทำให้ไม่สามารถเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณได้

(๔) การจัดทำรูปแบบรายการและราคากลางค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีจำกัด แต่ปริมาณงานมีมาก โครงการที่มอบหมายให้อำเภอเป็นหน่วยดำเนินการมีข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะช่างผู้ออกแบบการคำนวณราคาและผู้ควบคุมงาน ซึ่งอำเภอได้แก้ปัญหาโดยใช้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถช่วยได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถช่วยดำเนินการได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากมีภาระงานมากและบางโครงการประสบปัญหา เรื่อง การขออนุญาตการใช้พื้นที่ความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินการ บางโครงการยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนการอนุมัติโครงการ และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๕) การติดตามผลการดำเนินโครงการ พบว่า หน่วยงานนำผลสรุปจากการติดตามประเมินผล รวมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดในปีต่อไปน้อย หรือไม่ได้นำผลการประเมิน หรือผลจากการวิจัยศึกษาไปทบทวนปรับปรุงการดำเนินโครงการ และหลังจากมีการจัดทำยุทธศาสตร์ไปแล้ว ทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติมักไม่นำมาศึกษาในลักษณะต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข

(๑) การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับแผนการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาอาชีพ โดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโครงการประเภทที่ต้องมีการประชุม อบรม สัมมนา โดยให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ดำเนินการโดยนำตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่รัฐบาลและจังหวัดกำหนด อาทิ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่าง จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

(๒) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมทางศาสนา โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้วให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน

และนายอำเภอ พิจารณาโครงการและกิจกรรมที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ก่อน ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุด

(๔) กรณีโครงการงบลงทุน ให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแผนงานและงวดงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาโดยเคร่งครัด

(๕) หน่วยงานที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ควรตรวจสอบความพร้อมของโครงการในทุกมิติของพื้นที่ ได้แก่ ความเข้าซ้อน ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ก่อนเสนอโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ เช่น หน่วยงานให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัด ตรวจสอบแบบแปลนโครงการลักษณะสิ่งก่อสร้าง และจังหวัดควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ส่วนราชการ และอำเภอได้เตรียมความพร้อมสำรวจความต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ และถนน เพื่อจัดทำแบบบูรณาการ และปริมาณงานก่อสร้างไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาจังหวัด

(๖) จังหวัดควรนำข้อสังเกต หรือข้อบกพร่องของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณถัดไป และต้องพัฒนาโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้สำเร็จตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น และควรจ้างสถาบันการศึกษาทำการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

๒.๕ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๒.๕.๑ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยต้องมีสำรวจรวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาประกอบการทำแผน โดยอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวบรวมความเดือดร้อนปัญหาประชาชนเสนอจังหวัด และระดมความคิดเห็นร่วมกันทุกภาคส่วน ทำให้แผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นที่

๒.๕.๒ ในการจัดทำคำของบประมาณ ควรเสนอแผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อม อาทิ ความพร้อมของพื้นที่ เนื่องจากในทุก ๆ ปี จะพบกิจกรรม/โครงการ ที่มีปัญหาความไม่พร้อมของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา และความล่าช้าในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ควรตรวจสอบความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อนเสนอแผนงาน/โครงการ

๒.๕.๓ งบประมาณที่สนับสนุนควรมีการกระจายให้เท่าเทียมกันในทุกจังหวัด ไม่ควรอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพื่อจะได้สร้างความเจริญให้ครอบคลุม

๒.๕.๔ การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๕.๕ การตรวจและติดตามงาน ควรเน้นเป้าหมายการแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ โดยอาศัยเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการแก้ไขปัญหา

๒.๕.๖ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังไม่ทั่วถึงและเป็นระบบ หลายโครงการมีความซ้ำซ้อนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งหากนำข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่ได้ดำเนินการแล้วในแต่ละปีมาประกอบการพิจารณาว่ามีความสำเร็จหรือล้มเหลว และประเมินผลว่าเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ก็จะทำให้แผนงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพเกิดผลความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการตรงกับความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

๒.๕.๗ การดำเนินการของโครงการของจังหวัดนั้น ส่วนใหญ่เป็นการบริหารต่อเนื่องจากก่อนๆ เนื่องจากเป็นนโยบายขับเคลื่อนที่ใช้กัน มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะเวลาหลายปี และเป็นไปตามปีงบประมาณ แม้ปัจจุบันจะมีการเชิญให้ประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการโครงการ หรือร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็ตาม แต่การเฝ้าติดตาม/ประเมินผล/ผลสัมฤทธิ์โครงการ ก็มาจากการเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก และผู้เสนอโครงการส่วนใหญ่ และนำมาใช้ก็ยังเป็นหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ใช้โครงการของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ดำเนินการโดยตรง

๒.๕.๘ ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การรับรู้รับทราบข้อมูล การทำประชาคมพื้นที่ดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการภายในจังหวัดทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชน

๒.๕.๙ ควรส่งเสริมให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของราชการเป็นประจำทุกเดือนโดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๕.๑๐ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ ควรมีการออกตรวจของผู้ตรวจจากกระทรวง ผลัดเปลี่ยนเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะได้รับทราบปัญหา และอุปสรรคจากทุกส่วน

๒.๕.๑๑ ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนารวมทั้งโครงการและกิจกรรมให้กว้างขวาง หลากหลายช่องทางเพื่อประชาชนจะได้รับรู้และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน หรือตรวจสอบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานในโครงการส่งผลดีต่อการพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๒.๕.๑๒ จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์กร กรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกในการกำหนดปัญหาความต้องการและผ่านการกลั่นกรองในระดับ แผนพัฒนาขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอดำเนินแผนงาน/โครงการ

๒.๕.๑๓ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ เพื่อความมั่นคงเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของจังหวัด จะต้องตรวจสอบปริมาณน้ำว่าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จึงควรใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในโครงการ เช่น การอุปโภคบริโภคด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

๒.๕.๑๔ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ควรปรับเปลี่ยนจากเกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยเพราะการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใช้งบประมาณสูง มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจ เนื่องจากราคาขายในตลาดยังไม่สูงหรือบางชนิดมีราคาสูง ทำให้เกิดสินค้าอ้อมแมวที่เมื่อตรวจสอบแล้วพบสารเคมีตกค้างเป็นจำนวนมาก ปัญหาหลักของผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงควรมีการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

๒.๖ ข้อเสนอแนะของจังหวัด

๒.๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

(๑) เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่จะให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เนื่องจากมีปัญหาผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้า และผู้รับจ้างไม่ยอมเบิกเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร

(๒) เน้นกระบวนการทำงานจากทุกภาคีการพัฒนาในพื้นที่ให้มากขึ้น และให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) และนำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เช่น การจัดลำดับความต้องการของปัญหา และความต้องการในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงทุกระดับ

(๓) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในสหวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งระเบียบกฎหมายให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ/บริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ควรมีการปรับแผนการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่ต้องมีการชุมนุมจำนวนมาก เช่น กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือกิจกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ควรมีการกำหนดนโยบาย/ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ควรให้ความสำคัญกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์การทำงาน ความคุ้มค่าของโครงการ ควบคู่กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเห็นสมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของทุกส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) รับไปประกอบการพิจารณาต่อไป ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๑. การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๑.๑ การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการและงบประมาณ หน่วยงาน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการบูรณาการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกัน โดยไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง/หรือทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดอย่างแท้จริง ยังยึดตามภารกิจมากกว่ายึดพื้นที่ ส่งผลให้จังหวัดขาดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก	๑.๑ เพื่อให้การบริหารงานการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มีระบบการทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และบูรณาการโดยยึดตามพื้นที่ภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Area Function and Participation) อย่างแท้จริง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรดำเนินการ ดังนี้ (๑) ควรมีกระบวนการจัดทำแผนงานร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น สร้างบรรยากาศความร่วมมือ และทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาจจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และควรมีการนำข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วย เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดครอบคลุมประชากรในพื้นที่ได้ครบถ้วน รวมทั้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่แจ้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย (๒) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดควรส่งเสริมกระบวนการทำงานจากทุกภาคการพัฒนาในพื้นที่ให้มากขึ้น และให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) และนำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เช่น การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงทุกระดับ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๑.๒ การจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด้านหนึ่งเป็นการจัดทำคำขอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นการเสนอของบประมาณข้ามปีงบประมาณ ซึ่งบางครั้งสถานการณ์ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาความต้องการเปลี่ยนไป ส่งผลให้โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณขาดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ จึงทำให้มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการปรับแผนการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๑.๓ แนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area-Based) ที่ให้ความสำคัญกับการนำปัญหาความต้องการของพื้นที่ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การกำหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่	(๓) ควรกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ความคุ้มค่าและลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ รวมถึงการกำหนดแผนและขั้นตอน การดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปอย่างโปร่งใสและเปิดเผยได้ มีการกำหนดมาตรการเร่งรัด และประเมินผลโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (๑) ควรมีการปรับแผน One Plan ให้เป็นปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน โดยมีการทบทวนปรับแผนในที่ประชุมของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นำเสนอข้อมูลปัญหาที่แท้จริง และนำไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (๒) ควรมีแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในลักษณะของโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำไปปรับใช้และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (๓) ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนราชการ ๑.๓ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เน้นย้ำให้บุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถนำความรู้ด้านการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ไปถ่ายทอดให้กับส่วนราชการในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ ซึ่งจะนำมาสู่การมีแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ
๒. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจในการ	๒.๑ เพื่อให้การดำเนินการแผนงาน/โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการของกลุ่มจังหวัดที่มีกิจกรรมดำเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น (๑) ขอให้จังหวัดมีการประสานงานกันอย่าง

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
จัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคในเขตจังหวัดโดยตรง ๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า โครงการงบรายจ่ายประเภทลงทุนโดยส่วนใหญ่เกิดปัญหาการแข่งขันราคา ทำให้ได้ผู้ซื้อหรือผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ หรือเกิดปัญหาการทิ้งงานในเวลาต่อมา ส่งผลให้การดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดต้องล่าช้าหรือยกเลิกไปในที่สุด	ใกล้ชิดระหว่างหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและจังหวัดภายในกลุ่ม เพื่อให้การอนุมัติแผนงาน/โครงการดำเนินการได้รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด (๒) จังหวัดควรจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนราชการ ๒.๒ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีสูงของจังหวัด ได้มีการกำหนดไว้ในขอบเขตของงานให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาแยกกันโดยจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อนอยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้กำหนด (ให้ใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่นประกอบ) เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ ตาม ข้อ ๘๓ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนั้น จังหวัดควรกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนออื่นเพิ่มเติมประกอบกับเกณฑ์ราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างหรือพัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดมากที่สุด
๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๓.๑ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในหลายพื้นที่ รัฐบาลกำหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ได้	๓.๑ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรดำเนินการ ดังนี้ (๑) ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารสัญญาให้มีการเบิกจ่ายเงินตามวงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีกำหนดในแต่ละไตรมาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณต้องรัดกุมถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังและความคุ้มค่าของโครงการด้วย พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (๒) ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยดำเนินการให้ยึดถือตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ เพื่อให้การ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๓.๒ โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในลักษณะงบลงทุน ผู้รับจ้างส่วนใหญ่ไม่มีความประสงค์ที่จะเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ และไม่เบิกเงินตามงวดงาน ถึงแม้จะได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะขอเบิกงวดเดียว (งวดสุดท้าย) ส่งผลต่อยอดการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนหรือไตรมาสของจังหวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓.๒ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดค่าปรับไว้เฉพาะกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามงวดงานหรือเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะเบิกเงินในแต่ละงวดงานที่ส่งมอบแล้ว เป็นสิทธิ์ของผู้รับจ้าง จึงไม่สามารถกำหนดเป็นค่าปรับกรณีดังกล่าวได้ ดังนั้น จังหวัดควรกำกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน/งวดเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างต่อไป
๔. เรื่องอื่น ๆ	
การตรวจติดตามการดำเนินโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัดควรใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขับเคลื่อนการตรวจติดตาม และขอให้จังหวัดมีการสำรวจสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง และเร่งรัดการโอนให้กับส่วนราชการและท้องถิ่น

๓.๒ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
๑. การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๑.๑ หลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงบประมาณจะเน้นให้ความสำคัญเรื่องงบลงทุนเป็นหลักมากกว่างบดำเนินงาน คิดเป็นสัดส่วนงบลงทุนและงบดำเนินงาน ร้อยละ ๗๐ : ๓๐ โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล พื้นที่มีความแตกต่างกับเขตตรวจราชการอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นพื้นที่ปริมาณพลเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนี้ ควรมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ๑.๒ จากกรณีโครงการที่ต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ พื้นที่ปาก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตการใช้	๑.๑ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณพล ไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องงบลงทุนโดยเฉพาะ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ควรดำเนินการในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมาณพลที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ โดยงบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง และควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณให้โครงการด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว หลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พุทธศาสนา และวัฒนธรรม จะเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้น ๑.๒ รัฐบาลหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรกำหนดหลักเกณฑ์หรือหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการภาครัฐ ได้มีความคล่องตัวและสามารถ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
พื้นที่ก่อนการดำเนินการ โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดบทบัญญัติคำว่าป่า ไว้ใน มาตรา ๔(๑) หมายความว่า “ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคล ได้มาตามกฎหมายที่ดิน” และ ม.๑ แห่งประมวล กฎหมายที่ดินได้บัญญัติบทนิยามคำว่า “ที่ดิน” หมายความว่ารวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และชายทะเลด้วย ซึ่งครอบคลุมถึง พื้นที่ทุกประเภทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นเหตุให้การ บริหารโครงการภาครัฐมีความล่าช้า และไม่เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยขณะนี้ มีโครงการจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ในพื้นที่แต่อย่างใด จึงทำให้ไม่สามารถลงนาม ในสัญญาตามกำหนดได้ ๑.๓ - ๑.๔ -	แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง ทันที ๑.๓ ควรให้ที่ทำการปกครองอำเภอสามารถเป็น หน่วยดำเนินโครงการได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่รับทราบ ปัญหาและได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนโดยตรง ซึ่งอำเภอสามารถบูรณาการหน่วยงานในระดับอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสำรวจ ออกแบบ ประเมินราคา และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ๑.๔ การตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสถานที่ครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจังหวัดจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้มีปัญหาระยะยาว ต้องโอนงบประมาณให้หน่วยงาน/องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางไม่สนับสนุนให้ หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดรับมอบสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์จากจังหวัด ดังนั้น จึงควรให้สามารถใช้งบ พัฒนาจังหวัด ซ่อมแซม ดูแลรักษา ในระยะยาวได้
๒. การจัดสรรงบประมาณ	
๒.๑ แผนงาน/โครงการของจังหวัดที่ได้ผ่านการ พิจารณาตามกระบวนการทั้ง อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ก.น.จ. เพื่อนำเสนอ ก.บ.ภ. แล้ว และจังหวัดได้จัดลำดับ ความสำคัญไว้เป็นโครงการ Y๑ เพราะเป็นโครงการที่ ต้องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่เมื่อมีการพิจารณา จัดสรรงบประมาณในขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณ หน่วยงานที่พิจารณากลับกรองงบประมาณ ได้ตัดลด	๒.๑ หน่วยงานที่พิจารณากลับกรองงบประมาณ (ส่วนกลาง) ควรมีการพิจารณาถึงแนวทางในการจัดสรร งบประมาณ โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาของพื้นที่เป็น หลัก และคำนึงถึงการจัดลำดับความสำคัญของ โครงการที่จังหวัดเสนอความต้องการไปยังส่วนกลาง

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
งบประมาณในหลายกิจกรรม และขอให้จังหวัดนำโครงการ Y๒ ขึ้นมา ส่งผลให้การดำเนินการโครงการไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนด ๒.๒ -	๒.๒ สำนักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละโครงการ ไม่ควรที่จะจัดสรรงบประมาณไม่เต็มตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างเต็มวงเงิน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเป็นรายงวดจะทำให้การลงนามในสัญญาบางโครงการต้องรอการจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วนก่อนอันส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้
๓. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์ โดยให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผล และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลา หากไม่เห็นด้วย ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว หากไม่เสร็จขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน รวมเป็นระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ๖๐ วัน โดยการวินิจฉัยของผู้อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ซึ่งปัญหาที่จังหวัดพบ คือ คณะกรรมการฯ ใช้ระยะเวลารวมขยายเวลาประมาณ ๖๐ วัน และไม่ได้แจ้งผลให้จังหวัดทราบภายในกำหนด ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้าและไม่ทันกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ หรืองบประมาณที่ได้รับไม่สามารถดำเนินการได้ทัน	๓.๑ จังหวัดควรมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ รายงานหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ทำให้หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อนที่ผู้ผูกพันได้ทันกำหนดระยะเวลา สำหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ควรเร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
๓.๒ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา จากการตรวจติดตามจังหวัดมีความเห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) อาจทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติม และจากการประสานกับสำนักงบประมาณทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัญหาผู้รับจ้างเรียกร้องขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างอาจเป็นปัญหากับบางจังหวัดที่ต้องจ่ายชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนมาก (สืบเนื่องจากราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นกว่าตอนเสนอของบประมาณ) ซึ่งจังหวัดต้องเจียดจ่ายเงินเหลือจ่าย/เงินค่าบริหารจัดการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้	๓.๒ กระทรวงการคลังควรมีการพิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีจังหวัดต้องมีการจ่ายคืนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางของงานก่อสร้าง	
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายกำหนดให้ค่าแรงก่อสร้างเท่ากันทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคากลางของงานก่อสร้างในพื้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ที่มีแผนงาน/โครงการที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรืออาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการหาผู้รับจ้างหลายครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด	ภาครัฐควรมีการทบทวนค่าแรงก่อสร้างให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ/ค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันการหาผู้รับจ้างไม่ได้แล้ว ยังส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางควรมีการทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางที่เหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



ภาคผนวก ๑

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่นั้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรอง เงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๑	พะเยา	๑๙๒.๑๐	๒๖.๕๒	๑๓.๘๑
๒	แม่ฮ่องสอน	๒๔๑.๕๐	๓๖.๕๗	๑๕.๑๔
๓	อุบลราชธานี	๒๘๘.๔๐	๔๗.๗๖	๑๖.๕๖
๔	ปทุมธานี	๑๘๖.๐๑	๓๖.๓๐	๑๙.๕๑
๕	ลำปาง	๑๘๘.๘๙	๓๗.๗๐	๑๙.๙๖
๖	เชียงใหม่	๓๓๑.๖๒	๗๔.๕๖	๒๒.๔๘
๗	นครราชสีมา	๓๙๒.๙๓	๙๖.๖๐	๒๔.๕๘
๘	นครพนม	๒๕๐.๖๗	๖๕.๕๔	๒๖.๑๕
๙	นครนายก	๑๗๖.๘๔	๔๗.๓๑	๒๖.๗๕
๑๐	ภูเก็ต	๑๑๙.๐๘	๓๔.๓๘	๒๘.๘๗
๑๑	กำแพงเพชร	๒๑๒.๒๐	๗๑.๑๐	๓๓.๕๑
๑๒	ลำพูน	๑๘๕.๕๕	๖๒.๖๓	๓๓.๗๖
๑๓	เลย	๑๙๙.๔๑	๗๓.๐๙	๓๖.๖๕
๑๔	สมุทรสงคราม	๑๔๖.๑๒	๕๖.๘๗	๓๘.๙๒
๑๕	ชลบุรี	๒๙๔.๒๐	๑๒๒.๘๓	๔๑.๗๕
๑๖	สุพรรณบุรี	๑๙๑.๘๑	๘๐.๒๗	๔๑.๘๕
๑๗	หนองบัวลำภู	๒๐๓.๖๖	๘๘.๔๐	๔๓.๔๑
๑๘	ปราจีนบุรี	๒๓๗.๒๘	๑๐๕.๗๗	๔๔.๕๘
๑๙	เพชรบูรณ์	๒๑๑.๘๒	๙๗.๘๙	๔๖.๒๑
๒๐	พัทลุง	๒๓๔.๖๒	๑๑๑.๘๖	๔๗.๖๘
๒๑	สมุทรปราการ	๓๔๖.๙๖	๑๖๗.๙๖	๔๘.๔๑
๒๒	หนองคาย	๑๙๗.๕๒	๙๗.๓๔	๔๙.๒๘
๒๓	แพร่	๒๐๓.๕๑	๑๐๑.๒๕	๔๙.๗๕
๒๔	อำนาจเจริญ	๘๕.๔๐	๔๓.๔๓	๕๐.๘๖
๒๕	น่าน	๒๑๐.๑๒	๑๐๖.๙๗	๕๐.๙๑
๒๖	กาญจนบุรี	๒๕๖.๘๒	๑๓๐.๘๖	๕๐.๙๕
๒๗	นราธิวาส	๑๑๙.๒๓	๖๑.๓๕	๕๑.๔๕
๒๘	มุกดาหาร	๑๗๒.๔๓	๘๐.๓๘	๕๒.๔๒
๒๙	ฉะเชิงเทรา	๒๕๖.๐๖	๑๓๕.๕๕	๕๒.๙๔
๓๐	นนทบุรี	๑๗๐.๕๑	๙๓.๑๙	๕๔.๖๕

ลำดับที่	จังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรอง เงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๓๑	ร้อยเอ็ด	๒๕๐.๘๗	๑๓๙.๒๙	๕๕.๕๒
๓๒	ราชบุรี	๒๒๙.๓๓	๑๒๘.๖๔	๕๖.๐๙
๓๓	สุราษฎร์ธานี	๒๓๗.๔๖	๑๓๓.๒๔	๕๖.๑๑
๓๔	ลพบุรี	๒๕๒.๒๘	๑๔๑.๕๖	๕๖.๑๑
๓๕	สกลนคร	๒๖๓.๑๖	๑๕๑.๕๒	๕๗.๕๗
๓๖	พิษณุโลก	๒๓๓.๘๑	๑๓๕.๖๒	๕๘.๐๑
๓๗	ขอนแก่น	๓๑๔.๗๔	๑๘๒.๙๔	๕๘.๑๓
๓๘	กระบี่	๑๒๙.๑๘	๗๕.๑๗	๕๘.๑๙
๓๙	กาฬสินธุ์	๑๖๗.๓๒	๙๗.๘๘	๕๘.๕๐
๔๐	เชียงราย	๓๑๙.๔๓	๑๘๘.๑๑	๕๘.๘๙
๔๑	ศรีสะเกษ	๑๗๙.๕๘	๑๐๖.๒๗	๕๙.๑๘
๔๒	บุรีรัมย์	๓๓๖.๘๕	๒๐๒.๐๓	๕๙.๙๘
๔๓	ชัยภูมิ	๒๔๗.๐๒	๑๕๐.๒๔	๖๐.๘๒
๔๔	สุโขทัย	๑๐๙.๔๐	๖๘.๑๖	๖๒.๓๐
๔๕	ปัตตานี	๑๕๕.๕๘	๙๙.๐๒	๖๓.๖๔
๔๖	สงขลา	๒๗๑.๘๗	๑๗๔.๙๙	๖๔.๓๗
๔๗	พระนครศรีอยุธยา	๒๗๒.๑๓	๑๗๗.๔๖	๖๕.๒๑
๔๘	อุดรดิตถ์	๑๐๑.๖๖	๖๘.๓๓	๖๗.๒๑
๔๙	ระนอง	๑๕๒.๓๐	๑๐๔.๐๖	๖๘.๓๓
๕๐	สุรินทร์	๓๐๓.๓๗	๒๑๒.๑๙	๖๙.๙๔
๕๑	ตราด	๑๘๒.๕๗	๑๒๘.๑๑	๗๐.๑๗
๕๒	นครสวรรค์	๒๗๐.๓๔	๑๙๒.๓๐	๗๑.๑๓
๕๓	สมุทรสาคร	๒๕๒.๘๕	๑๗๙.๙๐	๗๑.๑๕
๕๔	ตรัง	๒๒๐.๓๘	๑๕๙.๗๒	๗๒.๔๘
๕๕	สระแก้ว	๒๒๒.๓๔	๑๖๓.๔๖	๗๓.๕๒
๕๖	อุดรธานี	๓๐๘.๘๓	๒๒๘.๐๖	๗๓.๘๕
๕๗	บึงกาฬ	๒๐๒.๕๗	๑๕๐.๓๐	๗๔.๒๐
๕๘	ระยอง	๓๖๘.๑๓	๒๗๕.๑๒	๗๔.๗๔
๕๙	สตูล	๑๘๘.๗๒	๑๔๑.๖๙	๗๕.๐๘
๖๐	ตาก	๑๑๖.๐๘	๘๘.๕๖	๗๖.๒๙
๖๑	ยโสธร	๒๒๕.๗๒	๑๗๗.๔๒	๗๘.๖๐
๖๒	ประจวบคีรีขันธ์	๑๗๙.๓๘	๑๔๔.๔๑	๘๐.๕๑
๖๓	นครศรีธรรมราช	๒๙๖.๓๖	๒๔๑.๗๕	๘๑.๕๗
๖๔	เพชรบุรี	๑๘๑.๗๕	๑๔๙.๗๘	๘๒.๔๑
๖๕	จันทบุรี	๑๙๘.๑๔	๑๖๓.๓๗	๘๒.๔๕

ลำดับที่	จังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรอง เงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๖๖	อ่างทอง	๑๐๕.๒๓	๘๗.๔๘	๘๓.๑๓
๖๗	พิจิตร	๒๐๔.๙๑	๑๗๑.๔๗	๘๓.๖๘
๖๘	มหาสารคาม	๒๓๕.๗๖	๒๐๑.๑๑	๘๕.๓๐
๖๙	ยะลา	๑๔๓.๘๑	๑๒๒.๖๙	๘๕.๓๑
๗๐	นครปฐม	๒๒๙.๐๕	๑๙๗.๖๓	๘๖.๒๘
๗๑	พังงา	๑๖๗.๙๗	๑๔๘.๑๐	๘๘.๑๗
๗๒	ชุมพร	๑๘๖.๖๖	๑๖๔.๗๐	๘๘.๒๓
๗๓	ชัยนาท	๒๑๑.๕๐	๑๘๘.๐๖	๘๘.๙๒
๗๔	อุทัยธานี	๑๙๖.๘๙	๑๗๗.๓๘	๙๐.๐๙
๗๕	สระบุรี	๑๙๓.๑๗	๑๗๕.๔๑	๙๐.๘๑
๗๖	สิงห์บุรี	๑๘๖.๖๔	๑๗๐.๐๒	๙๑.๐๙
รวม (ของจังหวัด)		๑๖,๕๐๖.๓๔	๙,๕๒๖.๙๗	๕๗.๗๒

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่นั้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	กลุ่มจังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	281.18	3.06	1.09
2	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	345.42	51.26	14.84
3	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	309.24	75.90	24.54
4	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	328.80	102.82	31.27
5	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	424.29	186.54	43.97
6	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	603.61	292.93	48.53
7	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	404.60	198.39	49.03
8	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	272.24	142.43	52.32
9	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	313.13	166.48	53.17
10	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	397.67	213.72	53.74
11	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	279.09	159.66	57.21
12	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	441.26	266.84	60.47
13	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	316.17	194.05	61.38
14	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	363.47	248.85	68.46
15	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	324.37	222.30	68.53
16	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	559.50	392.07	70.08
17	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	295.44	242.86	82.20
18	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	343.74	304.13	88.48
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)		6,603.21	3,464.30	52.46

ภาคผนวก ๒

การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญ
สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

ภาคกลางตอนบน					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชัยนาท	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม : ชัยนาทเมืองสมุนไพร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๕๒,๒๐๐ บาท	๑,๖๒๔,๒๐๐	สำนักงานสาธารณสุข สุข จังหวัดชัยนาท	
พระนครศรีอยุธยา	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตาม แผนชุมชน ด้านสังคม กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย ๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ – บ้านอุทัย (ตอนที่ ๓) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๗ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท	๓๑,๒๕๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา	
ลพบุรี	โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดี ประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการ ท่องเที่ยว กิจกรรม : งานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์	(✓) ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการ จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จึงมีมติ เห็นชอบให้งดการจัดงานฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	- ที่ทำการปกครองจังหวัด ลพบุรี - สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	
สระบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ น้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่ กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด เชิงราก ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๙๕๑,๗๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๙๔๘,๓๐๐ บาท	๒๙,๘๙๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดสระบุรี	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สิงห์บุรี	โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม : ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางรถคนนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.๗๓+๗๑๐ - กม.๗๔+๒๔๐	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๘๕๔,๐๖๔.๖๒ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๕๑๕,๙๓๕.๓๘ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	งบจังหวัดปี ๒๕๖๓
อ่างทอง	โครงการยกระดับการเลี้ยงนกกกระทา กิจกรรมที่ ๑ : จัดตั้งแหล่งผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม กิจกรรมที่ ๓ : บริหารจัดการมูลนกกกระทา	(✓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑,๑๓๓,๒๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	

ภาคกลางปริณทล

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นนทบุรี	สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๔ – วัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔๗,๗๕๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๓๗,๒๕๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท นนทบุรี	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท มีเหลือจ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ปทุมธานี	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ยาว ๔๕๐๐ ม.	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีเหลือจ่าย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ

นครปฐม	การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรม : การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๙,๖๔๕,๖๗๓ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘๑,๐๔๔,๑๒๗ บาท	๑๕๙,๕๘๙,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท นครปฐม	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๕๐,๖๔๕,๘๐๐ บาท มีเหลือจ่าย จำนวน ๘,๙๐๔,๒๐๐ บาท
สมุทรปราการ	การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สป.๒๐๐๑ แยก ทล.๓๔-บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๗๕๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ขนาด ๔ ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๗๒๗,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท	๓๘,๒๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และก่อกหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท มีเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ภาคกลางตอนล่าง ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กาญจนบุรี	โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตม้น พร้อมชุดลอกกล้าห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๕๐ เมตร กำแพงสูง ๔.๕๐ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๕๑๑,๐๕๓.๒๐ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	
ราชบุรี	โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรม : ปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม. ๒+๔๐๐ - กม. ๓+๔๐๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงราชบุรี	- ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จตาม สัญญา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ (บริษัท ทำรบบก่อสร้าง จำกัด)
สุพรรณบุรี	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๐๔๙,๙๑๘.๙๗ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙,๒๔๙,๙๑๘.๙๗ บาท	๑๕,๑๕๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	- วงเงินตามสัญญา ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม รวม ๑๓,๒๙๙,๘๓๗.๙๔ ส่งคืน ๑,๘๕๐,๑๖๒.๐๖

ภาคกลางตอนล่าง ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประจวบคีรีขันธ์	โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสับปะรดและมะพร้าว ครอบวงจร กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๐๔,๕๘๑ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๓๑,๔๑๙ บาท	๘๓๖,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
เพชรบุรี	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพาน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๗ – บ้านบ่อแคม อำเภอบางแพ จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท เพชรบุรี	
สมุทรสงคราม	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ำสามอำเภอ บริเวณโรงเรียนเต็กตัว ตำบลบ้านปรามอทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๖๘๔,๐๐๐ บาท	๑๒,๖๘๔,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	
สมุทรสาคร	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน กิจกรรม : งานอำนวยความสะดวกติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย สศ ๕๐๐๙ แยกทางหลวงชนบท สศ. ๑๐๑๘ – บ้านแคราย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง ๕.๔๐๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๗,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร	

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชุมพร	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๐๖๐,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย ๔๔๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร	
นครศรีธรรมราช	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจตีย์ (ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔,๙๘๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช	
พัทลุง	โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน	(✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๗๑๓,๙๘๘.๐๘ บาท (✓) ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓,๓๙๕,๐๓๗.๙๒ บาท (✓) มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๒,๑๓๔.- บาท	๗,๑๑๑,๒๐๐	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	
สุราษฎร์ธานี	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗๕,๒๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖๐๒,๙๐๐ บาท	๑,๑๑๗,๐๐๐	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี	ขณะนี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรร ๒ งวด รวม ๑,๐๗๘,๑๐๐ บาท คงเหลือรอจัดสรร ๓๘,๙๐๐ บาท
สงขลา	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ฟาร์มทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	(✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๘,๖๙๔.๐๕ บาท (✓) ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖๔๙,๓๐๕.๙๕ บาท	๑,๑๗๒,๓๐๐	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	ส่งคืนจังหวัดสงขลา จำนวน ๓๔๔,๓๐๐ บาท

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบี่	โครงการพัฒนาความปลอดภัยเส้นทางสัญจรท่องเที่ยว กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนจำนวน ๗ พื้นที่ ๑. ถนนเข้าสู่ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ ๒. ถนนสายกระบี่ – อ่าวนาง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ ๓. ถนนสายหลังวัดหนองจิก-มัสยิดไหนดั้ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ ระยะทาง ๕.๘๐๐ กิโลเมตร ๔. ถนนสายทางเข้าน้ำพุร้อนเค็ม ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอลอดช่องม ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๕. ถนนสายบ้านท่าพรุ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร ๖. ถนนสายทางเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หาดทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๗. ถนนสายบ้านดินอุดม ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๒๑,๘๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทกระบี่	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตรัง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : ติดตั้งแสงสว่างทางเชื่อม แหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๖๘๐,๐๐๐ บาท	๖,๗๐๖,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทตรัง	ลงนามสัญญา ๒๘ ม.ค.๖๔ สิ้นสุด ๓ เม.ย. ๖๔
พังงา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : ท่อทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (ระยะที่ ๒)	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา	
ภูเก็ต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขทาง ทะเลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑) ชุดAED station พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๔ ชุด ๒) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับการฝึกหัด จำนวน ๘ เครื่อง ๓) หุ่นจำลองฝึกหัดและสอนการ ช่วยชีวิต จำนวน ๔ ชุด ๔) เครื่อง Auto-CPR จำนวน ๔ เครื่อง	(✓) ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท (✓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ให้เหตุผล) ครุภัณฑ์รายการที่ ๑-๒,๔ ลงนามในสัญญาซื้อ ขาย ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ครุภัณฑ์รายการที่ ๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา ณ วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ อยู่ในขั้นตอนการ เสนอราคาในระบบ e-gp	๒๕,๕๖๐,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข สุข จังหวัดภูเก็ต	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ระนอง	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม : ๑.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำ) ๒.ก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (แบบหมู่คณะ) ๓.ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๓,๗๐๑,๐๐๐ บาท	๒๔,๓๓๔,๙๐๐	อุทยานลำน้ำกระบุรี	
สตูล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน ๑. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๓๐ x ๑๑.๕๕ ม. ๒. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด ๑๓.๔๐ x ๗.๖๐ ม. ๓. ก่อสร้างที่นุ่ลยสำหรับเทียบเรือ ขนาด ๑๒ x ๓๐ ม. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ ๔. ติดตั้งท่าเทียบเรือลยน้ำ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐ ม. ทางเดินระยะทางระยะทาง ๖๐.๐๐ ม. กว้าง ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	(✓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญาแล้วรายการที่ ๑ รายการที่ ๒ และรายการที่ ๔ (✓) ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก รายการที่ ๓ แก้ไขแบบรูปรายการอยู่ในขั้นตอนอนุมัติจาก กบง.	๒๖,๓๔๖,๔๐๐	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	

ภาคใต้ชายแดน					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นราธิวาส	โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) ระยะที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ สร้างรั้วสำเร็จรูปโดยรอบ โครงการ Padee Complex ความยาวรวม ๖๘๐.๐๐ เมตร กิจกรรมที่ ๒ สร้างสวนสุขภาพและ นันทนาการภายในบริเวณ Padee Complex	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	อำเภอสุไหงปาดี	
ยะลา	โครงการงานติดตั้งแสงสว่าง (ทางหลวง หมายเลข ๔๑๐ ตอนบ่อหิน - เบตง) กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยว บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนบ่อหิน - เบตง กม.๑๒๗+๐๒๕ - กม.๑๓๔+๗๒๕	(✓) ยังไม่เบิกจ่าย	๗,๙๙๔,๐๐๐	แขวงทางหลวงยะลา	
ปัตตานี	โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อ ยกระดับรายได้การเกษตร กิจกรรม : งานขุดลอกแก้มลิงบ้านโคก คอแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบุโละบุโย อำเภอนงจิก จังหวัด ปัตตานี พื้นที่ ๔๐ ไร่	(✓) ยังไม่เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน ปัตตานี	

ภาคตะวันออก ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ฉะเชิงเทรา	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม กิจกรรม : วางท่อขยายเขตประปา บริเวณวัดสามแยก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระเจ็ด ถึงวัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	(✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๙,๗๖๖,๐๐๐	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า/ ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า	ได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน
ชลบุรี	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขบ.ถ ๕๗ - ๐๐๑ ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	(✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๔,๑๗๙,๘๔๐ บาท	๓๙,๗๔๔,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองชลบุรี	พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี
ระยอง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กิจกรรม : แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑	โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคตะวันออก ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
จันทบุรี	โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอนหน้าค่ายตชด. – พังงอน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งร้อน จังหวัดจันทบุรี ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๖๖๐ กิโลเมตร กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๕๖๓,๒๕๐ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงจันทบุรี	
ตราด	โครงการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน กิจกรรม : บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท	๒,๓๘๙,๕๐๐	ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด	
นครนายก	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด – บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบระยะที่ ๒ บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสร้างมูลค่า	(✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๗๓๗,๙๙๙.๙๘ บาท (✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๖๑๖,๙๐๘.๑๗ บาท	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ปราจีนบุรี	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม	(✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๑๐๐,๘๖๖.๘๘ บาท (✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖,๗๘๒,๔๘๓.๑๑ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	
สระแก้ว	โครงการอนุรักษ์ช้างป่าจังหวัดสระแก้ว สืบสานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
บึงกาฬ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต กิจกรรม : ปรับปรุงทางหลวงชนบทสาย บก.๗๐๒๓ แยก ทช.บก.๔๐๑๑ - บ้านคำชมภู อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ	เป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เลย	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร กิจกรรม : ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๖๕,๕๔๒.๓๒ บาท	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานเลย	งบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๔
หนองคาย	โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรม : ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
หนองบัวลำภู	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิถีหนองบัวลำภู ๑. <u>กิจกรรม</u> พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน <u>กิจกรรมย่อย</u> จ้างเหมา เก็บข้อมูลวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนวัสดุต่อยอดออกแบบ/บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ๒. <u>กิจกรรม</u> ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม <u>กิจกรรมย่อย ๑</u> สร้างสรรค์แพรรณกลุ่มภูสู่สากล <u>กิจกรรมย่อย ๒</u> จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัด <u>กิจกรรมย่อย ๓</u> จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระดับภูมิภาค	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๒๖,๘๘๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๘๙๘,๘๑๕ บาท	๒๓,๓๒๕,๗๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	
อุดรธานี	โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม กิจกรรม : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ช่วง กม.๒+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงที่ ๒ (หนองหาน) อุดรธานี	งบประมาณของจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นครพนม	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาออกควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๓๔๒,๙๒๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓,๗๕๗,๐๘๐ บาท	๑๗,๐๙๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	สัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ค่าก่อสร้างตามสัญญา ๑๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันเริ่มสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน
มุกดาหาร	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๑๕,๒๙๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร	
สกลนคร	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม : บำรุงรักษาทาง สาย สน. ๒๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒- เชื่อน้ำอูน อำเภอเมืองสกลนคร- พรรณานิคม - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สกลนคร	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กาฬสินธุ์	โครงการ Kalasin Green Market กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ การบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตอาหารปลอดภัย/ ขุดเจาะบ่อ บาดาลขนาด ๖ นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ๖๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ต. โนนน้ำเกลี้ยง อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	งบประมาณของ โครงการทั้งหมด ๕๔,๓๒๑,๒๐๐ บาท
ขอนแก่น	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง น้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง กิจกรรม : แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ ต. ห้วยม่วง อ. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๔๕,๓๕๖.๖๗ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๔๗๔,๖๔๓.๓๓ บาท	๑๖,๑๒๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน จังหวัดขอนแก่น	งบประมาณของ โครงการทั้งหมด ๗๙,๒๑๗,๐๐๐ บาท
มหาสารคาม	โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ เพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้าและระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อุดมคงมหาสารคาม	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๑๗๐,๒๐๐ บาท	๕,๘๕๐,๖๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	งบประมาณของ โครงการทั้งหมด ๖๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท
ร้อยเอ็ด	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วย ปลาเฝ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน จังหวัดร้อยเอ็ด	งบประมาณของโครงกา ทั้งหมด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชัยภูมิ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๐๖,๔๙๒.๗๑ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานชัยภูมิ	
นครราชสีมา	โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลักการบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๘๘๘ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานนครราชสีมา	
บุรีรัมย์	โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค กิจกรรม : ขุดลอกแก้มลิงหนองทะลุ หมู่ที่ ๗ บ้านอาเกียง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๙๓๙.๖๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๙๙๐,๐๖๐.๔๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สุรินทร์	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน กิจกรรม : ก่อสร้างระบบโรงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปต่างๆ ๕ แห่ง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท	๑,๘๔๐,๐๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์	วงเงิน ตาม สัญญา ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท/คงเหลือในส่วนของงานการฝึกอบรมและสรุปผล ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ - เงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๕๓,๗๐๐ บาท เนื่องจากสำนักงบประมาณยังไม่ได้โอนจัดสรรเงินมาให้จังหวัด คาดว่าจะโอนจัดสรรในไตรมาสที่ ๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยโสธร	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการ : ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส. ๔๐๐๖ แยก ทล.๒๑๖๙ - บ้านไผ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นช่วง ๆ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๔๙๗,๐๐๐ บาท	๙,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ศรีสะเกษ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร กิจกรรม : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีตสาย ศก ๔๐๒๙ (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ - บ้านนาโพธิ์) อำเภอราษีไศล,ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๙๙๖,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ	ลงนาม ๑๓ ม.ค.๖๔ สิ้นสุด ๑๓ เม.ย.๖๔ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓ ก.พ. ๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานของ วัสดุก่อสร้าง
อำนาจเจริญ	โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต กิจกรรม : งาน ขยายเขต พื้นที่ ชลประทานบริเวณสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านเชือก (บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗,๐๗๓.๓๐ บาท ก่อนนี้ผูกพัน ๙๒๘,๕๐๙ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๕๓๔,๔๑๗.๗๐ บาท	๕,๕๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (คิดเป็น ๑๑ %)
อุบลราชธานี	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ บึงเขาหลวง ระยะที่ ๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณดินขุด ๙๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๖๙,๖๔๑.๘๕ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	อยู่ระหว่างจัดเตรียม พื้นที่ในการก่อสร้าง

ภาคเหนือตอนบน ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
เชียงใหม่	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น - กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว - กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ ตอนพระบาทตะเภา-ฮอด ระหว่าง กม.๔๓+๓๗๙.๕๐ - กม. ๔๘ + ๗๕๐ ตำบลบงตัน อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๕.๓๗๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑	
แม่ฮ่องสอน	โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยม บ้านแม่สวด ม. ๑ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ๖๖๐ ม. ๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ม. ๑ - บ้านทุ่งสารภี ม. ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๐๐ ม.	(✓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔)	๔๓,๓๗๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ลำปาง	โครงการ LampangSmart Tourism กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนแม่ต๋อนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง กม. ๕๖+๕๑๐ - ๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง - ติดตั้งป้ายแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๘,๙๐๓,๐๐๐	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	
ลำพูน	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ. ๒๐๓๑ – บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ.๒๐๓๑ - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ถนนกว้าง ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ ม.ยาว ๑.๖๐๐ กม.	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖,๔๔๓,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทลำพูน	

ภาคเหนือตอนบน ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
เชียงราย	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ กิจกรรม : ขุดลอกหนองเหียวบ้านป่า สักหลวง หมู่ที่ ๒ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๑๐๙,๔๘๖.๑๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๘๙๐,๕๑๓.๙๐ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงราย	
พะเยา	โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ อากาศแบบบูรณาการ กิจกรรม : ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา ,อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ, อำเภอเชียงคำ,อำเภอ เชียงม่วน, อำเภอจุน, อำเภอภูซาง, อำเภอภูกามยาว, อำเภอปง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๐๐,๓๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๑๔๔,๗๐๐ บาท	๔,๗๔๕,๐๐๐	สนง.ทสจ.จังหวัดพะเยา และ อำเภอทุกอำเภอ	จะดำเนินการในช่วง ก.พ.-พ.ค.
แพร่	โครงการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง เส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม : งานไฟฟ้าและแสงสว่าง สาย แยกทล.๑๐๑ – สนามกีฬาห้วยม้า บ.ทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๒,๘๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทแพร่	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๔ ระยะเวลาสัญญา ๙๐ วัน

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
น่าน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้ายมะม่วงหิมพานต์ ส้มมะม่วง และกาแฟ) กิจกรรม: พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่อมแซมฝายป่าแดด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๙๙,๓๒๓.๖๐ บาท	๑,๕๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน	โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้ว
ภาคเหนือตอนล่าง ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตาก	โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคันป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไม้หมู ๓ ต. ยกระบับ อ. สามเงา จ. ตาก	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๕๒,๗๕๐ บาท	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ชนิดเรียงหิน ความยาว ๓๒๐ เมตร
พิษณุโลก	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๗ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	
เพชรบูรณ์	โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา กม.๐+๕๕๗ - กม.๑๖+๕๙๔	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	โครงการพัฒนาด้านสังคม

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สุโขทัย	โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกคลองตาปลิว ตำบล วังใหญ่, ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอสรี สำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะ ๙.๓๔๐ กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๕,๔๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๗,๘๘๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน สุโขทัย	
อุดรดิตถ์	โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๑๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.๑๑๕+๙๐๐ - กม.๑๑๙+๓๘๗ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ระยะทาง ๓.๔๘๗ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ ที่ ๒	

ภาคเหนือตอนล่าง ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กำแพงเพชร	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๘๖๓,๒๐๐ บาท	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด กำแพงเพชร	
นครสวรรค์	โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน นครสวรรค์	งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน ๒๑,๕๖๕,๕๖๙.๕๐ บาท
พิจิตร	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ ที่ ๙ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กิจกรรม : กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับ ช้าง จังหวัดพิจิตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับ ช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว ๒๐๐ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๒๑๙,๑๔๒.๒๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๙๕,๘๕๗.๗๕ บาท	๑๙,๙๒๕,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพิจิตร	
อุทัยธานี	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนอง ไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๗๙๕,๐๐๐..บาท	๑๔,๙๗๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท อุทัยธานี	

ภาคกลาง					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ตอนบน	โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจัดการน้ำ แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนบนแบบยั่งยืน กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว ๒๐๐ เมตร ๑ แห่ง	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๑๙,๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	ประกาศราชกากลาง ๑๑/๑/๖๔ ประกาศเชิญชวน ๑๕/๐๑/๖๔ ประกาศผู้ชนะ ๐๔/๐๒/๖๔ ลงนามในสัญญา ๒๔/๐๒/๖๔ เริ่มต้นสัญญา ๒๔/๐๒/๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๐/๐๑/๖๕ ระยะเวลา ๓๓๐ วัน ผลการดำเนินงาน ๑๐ %
	โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา - ๑ ซ้าย - ๑ ขวา และ อาคารประกอบ (ระยะที่ ๓) ตำบล โพสังโฆ อำเภอกำแพงบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี ระยะทาง ๓,๗๗๙.๐๐ เมตร ๑ แห่ง	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชั้นสูตร (กรชลประทาน)	<u>งานดำเนินการเอง</u> <u>งานซื้อวัสดุ</u> ประกาศเชิญชวน ๑๖/๐๒/๖๓ ประกาศผู้ชนะ ๔/๐๑/๖๔ ลงนามในสัญญา ๑๕/๐๒/๖๔ <u>งานจ้างเหมา</u> ประกาศราชกากลาง ๒๑/๐๒/๖๓ ประกาศเชิญชวน ๒๙/๐๒/๖๓ ประกาศผู้ชนะ ๒๕/๐๑/๖๔ ลงนามในสัญญา ๑๒/๐๓/๖๔ เริ่มต้นสัญญา ๑๓/๐๓/๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๒/๐๓/๖๔ ผลการดำเนินงาน ๒๐ %

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ปริมณฑล	โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ริมคลองรางเข้ต่อนื่องเขื่อนเดิม ระยะทาง ๗๐๔ เมตร ๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดไผ่ล้อม ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านจั่ว อ.สาม โคก จ.ปทุมธานี ๒) บริเวณวัดบางคูวัดนอก หมู่ที่ ๓ ต. บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๓๖,๑๕๐ บาท	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครปฐม	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
				สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ภาคกลาง ตอนล่าง ๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับ การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กิจกรรม : ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอน ขาม (คลองท่าล้อ - อุทุมพร) ตำบลดอนตา เพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๘๒,๗๘๗.๖๕ บาท	๒๔,๘๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน กาญจนบุรี	หน่วยรับผิดชอบดำเนินการเองและเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย คมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน กิจกรรม : ก่อสร้างถนนทางเข้าตลาด กลางการค้าชายแดน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๔๗๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๗ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท	๒๔,๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดกาญจนบุรี	ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเริ่ม วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญา ๒๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) เงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ตอนล่าง ๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรม : ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๔ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๕๒,๐๕๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๘๔๗,๙๕๐ บาท	๓๙,๑๘๖,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	- งบ ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท - เริ่มสัญญา ๑๔ ม.ค. ๖๔ ๔๐ งวดงาน ๒๘๐ วัน - ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่กลองคอนกรีต - ผลงาน ๕๒.๗๐ % อยู่ระหว่างปักไม้ไผ่
	โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ หมู่ ๒ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึง หมู่ ๙ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	- งบ ๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท - เริ่มสัญญา ๒๔ ก.พ. ๖๔ ๑๕ งวดงาน ๓๒๐ วัน - ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น - ผลงาน อยู่ระหว่าง ปรับพื้นที่ผิวจราจรและสำรวจพื้นที่หาตำแหน่งเจาะเสาเข็ม

ภาคใต้					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กิจกรรมที่ ๑ : โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๒ : โครงการกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมที่ ๓ : โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยปรือ – บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๘๓,๕๐๐ บาท	๘๓,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	- กิจกรรมที่ ๑ ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๔ วงเงิน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมที่ ๒ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ตาม สัญญา ๑๗,๘๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญา ๔๙,๗๘๓,๖๕๗.๒๘ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
ภาคใต้ฝั่ง อันดามัน	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลอันดามัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กิจกรรม : ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนภัยสึนามิแบบบูรณาการชายฝั่งทะเลอันดามัน	(✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท	๓๒,๓๐๐,๐๐๐	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต	- ก่อหนี้ผูกพัน ๓๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท - งบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน ๘๐,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ๑ : งานปรับปรุงระบบโครงข่ายสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัย อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๒ : งานระบบบริหารจัดการระบบโครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Technology) อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๓ : งานบูรณาการเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัย และระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (Video Search) อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	(✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๗๘๖,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> - ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๗,๗๘๘,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ <u>กิจกรรมที่ ๒</u> - ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๗,๑๕๘,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ <u>กิจกรรมที่ ๓</u> - ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๒,๖๔๙,๐๐๐ บาท เหลือจ่ายจำนวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔
	โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก (หนองมูลตะกั่ว)	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗๙,๕๐๐ บาท	๔,๕๖๒,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	- ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มิ.ย. ๖๔ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ภาคใต้ชายแดน

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคใต้ชายแดน	โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการประมงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๗๘,๕๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๓๓๔,๑๙๒.๑๘ บาท	๒๐,๓๖๘,๓๐๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กิจกรรม : ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๘,๘๙๕,๐๐๐ บาท	๔๘,๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
	โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว GIVE Attraction กิจกรรม : พัฒนาแหล่ง GIVE Attraction กิจกรรม : พัฒนาสื่อ ๔ ฐานหลัก ๒ ฐานพิเศษ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๗,๙๙๒,๒๘๕ บาท (✓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (✓) ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล) มี ๓ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑,๑๔๓,๓๐๐ บาท	๒๘,๐๐๖,๓๐๐	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคตะวันออก

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก ๑	โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ – บ้านธรรมรัตน์ใน ระยะทาง ๘.๓๐๐ กิโลเมตร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	(✓) ยังไม่เบิกจ่ายตามงบประมาณที่จอง PO จำนวน ๕๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท โครงการลงนามในสัญญา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ขึ้นในระบบ GFMS โครงการเริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๘ มีนาคม และสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๕๙,๐๐๐,๐๐๐	เขตทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทรา	ถนนสายแยก อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็นถนนที่ใช้ขนส่งสินค้าจากประเทศกัมพูชา ผ่าน จ.สระแก้ว เชื่อมกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จาก จ. ฉะเชิงเทรา ไปยัง จ.ชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งนับว่าเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ และยังเป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าสู่ถนนสายหลัก ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีปัญหาผิวจราจรและโครงสร้างทางชำรุดเสียหายค่อนข้างมาก ทำให้การขนส่งสินค้าและการสัญจรเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวจราจรให้อยู่ในสภาพดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายทางเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก ๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมย่อย ขยายไหล่ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ – จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาติน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด ถึง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๒๒๕ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท	๔๗,๘๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	ลงนามในสัญญาวันที่ - ๑๐ เม.ย ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดสัญญา - ๒๗ ส.ค. ๖๕ ผู้รับจ้าง คือ - บ.เอส พี ที ซีวิลกรุ๊ป จก. วงเงินในสัญญา - ๔๗,๗๕๐,๐๐๐ โดยมีเงินเหลือจ่าย - ๕๐,๐๐๐ บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำบึงขวนตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗,๔๕๔,๔๔๗.๐๖ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๔๕,๕๕๒.๙๔ บาท	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานอุดรธานี	

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romatic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route) กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอนการเคหะแห่งชาติ -หนองคายที่กม.๕+๐๐๐ CL อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายระยะทาง ๕.๓๔๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒,๙๗๑,๑๓๙.๐๗ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๒๘,๘๖๐.๙๓ บาท	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง หนองคาย	
	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route) กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานรอบหนองบึงกาฬ กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๘,๐๔๐ ตารางเมตร และบึงสวรรค์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๖๔๖,๙๗๘ บาท	๒๓,๖๔๖,๙๗๘	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ	

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก เฉิงเหิน ตอนบน ๒	โครงการส่งเสริมการตลาด และพัฒนากองท่องเที่ยวสามธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) กลุ่มสนุก เทียวสนุก สุขสบาย กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงที่ ๑ บริเวณ ท่าเทียบเรือ ความยาว ๓๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ บริเวณลานกิจกรรม อเนกประสงค์ ความยาว ๙๐ ม. รวมความยาว ๒ ช่วง ๔๐๐ ม. ด. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท	๓๓,๒๕๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	- ลงนามสัญญาแล้วตาม สัญญาเลขที่ ๒๔๗/๒๕๖๔ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๖
	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดสนุก กิจกรรม : ปรับปรุง ภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและ การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู พานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัด สกลนคร	
ภาคตะวันออก เฉิงเหิน ตอนกลาง	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อ สนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรม : ยกยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ทางหลวง หมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนบ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๑๐+๗๐๐-กม.๑๓+๔๐๐/๐๗๐๐กม.	(✓) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงขอนแก่น ที่ ๓ (บ้านไผ่)	- อยู่ระหว่างดำเนินการลง นามในสัญญา

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก เฉิงเหื้อ ตอนล่าง ๑	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัย บุรีรินทร์ กิจกรรม : กิจกรรมหลัก พัฒนา ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์	(✓) แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๒๙๔,๙๒๐ บาท	๑,๓๓๖,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
	โครงการยกระดับขีดความสามารถ การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๑ บูรณาการ เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกคาม	(✓) แล้วเสร็จ จำนวน ๒,๖๑๘,๘๔๐ บาท	๒,๖๕๐,๐๐๐	ตำรวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
	โครงการยกระดับขีดความสามารถ การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เทศกาลภาพยนตร์ นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ (ครั้งที่ ๓)	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๒๙๗,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๙๓,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
ภาคตะวันออก เฉิงเหื้อ ตอนล่าง ๒	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกทางหลวง หมายเลข๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ ตำบลไธ้อย อำเภอมะนัง จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท อุบลราชธานี	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๕๑ คงเหลือ งานเทพื้น คสล. ภายใน โรงพยาบาล จำนวน ๕,๒๗๐ ตารางเมตร

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๒๙,๘๓๐,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างทั้งหมด ๕ งวดงาน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง ถึงงวดงานที่ ๒
	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม มะลิอินทรีย์ มันสำปะหลังอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ ไม้ผลอินทรีย์ การ เลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ การเลี้ยง ไก่ไข่ และการปรับระบบสู่มาตรฐาน ปศุสัตว์อินทรีย์	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๖๙,๓๗๘,๗๐๐	สำนักงานเกษตร, สำนักงานประมง, สำนักงานปศุสัตว์ภายใน กลุ่มจังหวัด	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ อยู่ ระหว่างดำเนินการ
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม : ซ่อมสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ศก.๕๐๓๒ แยกถนนเทศบาล กันทรลักษณ์ - สามแยกโพนเมือง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙.๗๔๔ กม.	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ภาคเหนือ					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคเหนือ ตอนบน ๑	เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด <u>กิจกรรมที่ ๑</u> เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา <u>กิจกรรมที่ ๒</u> ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี <u>กิจกรรมที่ ๓</u> พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐานสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นอุตสาหกรรม <u>กิจกรรมที่ ๔</u> สร้างการรับรู้การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๒,๓๙๐ บาท	๓,๐๑๐,๔๐๐	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕/เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓	

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคเหนือ ตอนบน ๒	โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทาง หลวงหมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี่ยง เมืองแพร่ ช่วง กม.๐+๐๐๐ – กม. ๑๐+๔๑๘ (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๑๐.๔๑๘ กม. เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทาง สูงขึ้น และก่อสร้างทางขนานบริเวณ ย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงแพร่	สัญญาจ้างเลขที่ พร.๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ วงเงิน ๔๔,๙๗๕,๙๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๔ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน
ภาคเหนือ ตอนล่าง ๑	โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน อุทยานภูหิน ร่องกล้า กิจกรรมที่ ๒ สร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบ AsphaltConcrete พร้อมลานจอดรถภายในอุทยาน แห่งชาติภูหินร่องกล้า กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ แบบผิวดินขนาดใหญ่ อุทยาน แห่งชาติภูหินร่องกล้า	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๔๔๒,๘๗๘.๘๑ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๓,๒๙๓,๙๒๑.๑๙ บาท	๕๗,๐๐๐,๐๐๐	อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า	- กิจกรรมที่ ๑ ลงนามใน สัญญา และเบิกจ่ายแล้ว ๕๐% - กิจกรรมที่ ๒ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผลฯ - กิจกรรมที่ ๓ ลงนามใน สัญญาแล้ว
ภาคเหนือ ตอนล่าง ๒	ดาดคอนกรีตคลองวังยาง ระยะที่ ๒ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม : ก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำจำนวน ๑ สาย ปาก คลองกว้าง ๒๐ เมตร ก้นคลอง กว้าง ๑๐ เมตร ความลึกคลอง ๓ เมตร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๐๗๔,๖๐๐ บาท	๒๐,๐๗๔,๖๐๐	โครงการส่งน้ำฯ วังยาง - หนองขวัญ (กำแพงเพชร)	

สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๘



รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร		หน้า (๑) – (๔)
ส่วนที่ ๑	จุดเน้นการตรวจติดตามและประเมินผล	๑
ส่วนที่ ๒	ผลการตรวจติดตามและประเมินผล	
	๒.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
	๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒
	๒.๑.๒ ผลการตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	๓
	๒.๒ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	๔
	๒.๓ มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
	๒.๔ การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	
	๒.๔.๑ การมอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑๔
	๒.๔.๒ การบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑๖
	๒.๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	๒๐
	๒.๕ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	๒๗
	๒.๖ ข้อเสนอแนะของจังหวัด	๒๘
ส่วนที่ ๓	ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย	
	๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่	๒๘
	๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	๓๐
	ภาคผนวก	

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีข้อค้นพบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ผลการตรวจติดตาม

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) พบว่า จังหวัดต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๑๖,๕๐๖.๓๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๐๔๔.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๘ โดยจังหวัดอุทัยธานี มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖ รองลงมา คือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดบึงกาฬ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๖ และ ๙๕.๕๑ ตามลำดับ ในส่วนของกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร รวมจำนวน ๖,๖๐๓.๒๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๕๓๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑ รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๒ และ ๙๑.๓๒ ตามลำดับ

๑.๒ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากการตรวจติดตามพบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการที่ต้องมีการรวมกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ไม่สามารถดำเนินการได้ กรณีงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด อย่างไรก็ตาม จังหวัดต่าง ๆ ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ โดยได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน และรูปแบบของกิจกรรมจากการรวมกลุ่มมาเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

๑.๓ มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิ เร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้าง และดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป และหากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้รายงานจังหวัดทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงประชุมติดตาม

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สูงสุด พร้อมทั้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ทุกไตรมาส จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๑.๔ ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตามมติที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑.๔.๑ การมอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคงประสบปัญหาในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย จะกำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินโครงการตามที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อน ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ จะกระทำได้แต่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธานอนุกรมการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ที่กำกับดูแลภาคก่อนดำเนินการ โดยส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ มายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณ ซึ่งการส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการในปีงบประมาณได้เพียงปีละ ๑ ครั้งนั้น ไม่เพียงพอ เนื่องจากจังหวัดอาจมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณของจังหวัด ประกอบกับต้องรอการพิจารณาจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ซึ่งมีการประชุมบ่อยครั้งต่อปี และไม่มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาครั้งต่อไปที่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน

๑.๔.๒ การบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ กล่าวคือ ไม่มีหน่วยงานรับโอนสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์ยังคงค้างในระบบการเงินของสำนักงานจังหวัดในฐานะหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ/เจ้าของงบประมาณ โดยหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานส่วนกลาง) ไม่ยอมรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อีกทั้งส่วนราชการส่วนกลางบางแห่งมีนโยบายไม่รับโอนสินทรัพย์จากส่วนราชการอื่น ทำให้การดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์จากโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการโอนพัสดุ ครุภัณฑ์คุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น จังหวัดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันกำหนดได้ เนื่องจากพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดมีจำนวนมาก ประกอบกับขั้นตอนกระบวนการโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMS มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และเอกสารแบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์มีรายละเอียดมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในส่วนของจังหวัดในฐานะผู้โอนและหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้รับโอนยังไม่มี ความชำนาญในขั้นตอนกระบวนการโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMS จึงควรขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก

๒. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคบางประการในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงได้มีข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๒.๑ การบริหารโครงการจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) กรณีปัญหาผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างถึงประมาณ ร้อยละ ๓๕ - ๕๐ อาจได้ผู้รับจ้างไม่มีประสิทธิภาพหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานภายหลังทำสัญญา และอาจต้องหางานจ้างรายใหม่ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่ครอบคลุมปัญหาดังกล่าว ในเรื่องนี้ กระทรวงการคลัง ควรกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางอย่างเป็นนัยสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะมีผู้รับจ้างส่วนหนึ่งมุ่งหวังที่จะหาผู้รับจ้างรายย่อยในภายหลัง และบางรายรับงานไว้หลายโครงการ ซึ่งเมื่อประสบปัญหาหาผู้รับจ้างรายย่อยไม่ได้ จึงต้องทิ้งงานในที่สุด ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวม ในเรื่องนี้ กระทรวงการคลัง ควรออกมาตรการที่เข้มงวดรัดกุม ในการป้องกันผู้รับจ้างประเภทดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือการดำเนินงานล่าช้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

๒.๒ การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๑) หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานส่วนกลาง) ไม่ยอมรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทำให้สินทรัพย์ยังคงค้างในระบบการเงินของสำนักงานจังหวัดในฐานะหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ/เจ้าของงบประมาณ อีกทั้งส่วนราชการส่วนกลางบางแห่งมีนโยบายไม่รับโอนสินทรัพย์จากส่วนราชการอื่น ทำให้การดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์จากโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑.๑) กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ควรกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายการงบลงทุน เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามโครงการฯ และมีหน้าที่บริหารทรัพย์สิน โดยสำนักงานจังหวัดไม่ต้องดำเนินการในเรื่องการโอนทรัพย์สินนั้นอีก

(๑.๒) ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการ โดยเฉพาะการได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการ แผนการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ และศักยภาพของหน่วยงานที่จะรับโอนโครงการ ซึ่งควรมีการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงานที่จะรับโอนโครงการว่า มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับโอนโครงการ และบริหารจัดการดูแลรักษาโครงการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ควรมีเอกสารหลักฐานในการยินยอมที่จะรับดูแลรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จด้วย เพื่อให้โครงการเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน

(๒) คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจังหวัดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ในเรื่องนี้ กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ควรขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๑) ก.บ.ภ. ควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการขอใช้งบเหลือจ่าย เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และรายงาน ก.บ.ภ. ทราบ หรือ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคเพื่อทราบ เพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเป็นรายปี นอกจากนี้ ควรเพิ่มสัดส่วนภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ และเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน

(๒) ก.บ.ภ. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายให้มีความยืดหยุ่น และทันต่อสถานการณ์ ไม่ควรจำกัดเฉพาะโครงการสำรอง Y๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. แล้วเท่านั้น

(๓) อ.ก.บ.ภ. กำหนดให้ส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ภายในเดือนมีนาคมของแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณของจังหวัด จึงควรมีการขยายระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ทันการณ์

(๔) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตหรือโครงการ หรือเป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงที่มีวงเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องเสนอขอทำความตกลง/อนุมัติกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินงาน ก่อให้เกิดความล่าช้า และไม่ยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ ในเรื่องนี้ การจัดสรรงบประมาณ ควรกำหนดให้อยู่ในผลผลิต/โครงการด้านเดียวกันทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนในการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และควรมีการซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ฯ ได้อย่างถูกต้อง

๒.๔ การจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดสรรงบประมาณ

(๑) หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ต้องสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดในเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกมิติ แต่ต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำเนินโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ในเรื่องนี้ ก.บ.ภ. ควรกำหนดแนวทางลักษณะโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด ว่าควรมีขอบเขตและประเด็นอย่างไร อีกทั้งควรจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นการพัฒนาจังหวัดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การจัดทำงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดได้บรรลุเป้าหมาย ครอบคลุมทุกมิติ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้

(๒) ในปีงบประมาณต่อไป สำนักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการเต็มวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนราชการได้รับไม่เกินไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ

(๓) สำนักงบประมาณ ควรมีหน่วยบูรณาการกลางให้ความรู้ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ และสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

**รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย**

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) อย่างน้อยปี ละสองครั้ง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีความรุนแรง และแพร่กระจายสู่หลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ โดยจัดส่งประเด็น การตรวจติดตามพร้อมขอรับทราบผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด และประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video/Web Conference) เพื่อนำมารวบรวมจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ

ส่วนที่ ๑ จุดเน้นการตรวจติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีจุดเน้นการตรวจติดตามดังนี้

๑. ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญ สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

๒. ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมแนวทางแก้ไข

๓. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในเรื่องการมอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และการบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจติดตามและประเมินผล

จากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่าการดำเนินโครงการส่วนใหญ่เกิดความล่าช้า และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการที่ต้องมีการรวมกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการได้ กรณีงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด อย่างไรก็ตาม จังหวัดต่าง ๆ ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ โดยได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน และรูปแบบของกิจกรรมจากการรวมกลุ่มมาเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

(๑) งบประมาณของจังหวัด

จังหวัดต่าง ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมจำนวน ๑๖,๕๐๖.๓๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๐๔๔.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๘ โดยจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี (ร้อยละ ๙๘.๑๖) มหาสารคาม (ร้อยละ ๙๖.๔๖) และบึงกาฬ (ร้อยละ ๙๕.๕๑) และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ พะเยา (ร้อยละ ๓๑.๓๙) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ ๕๓.๕๘) และฉะเชิงเทรา (ร้อยละ ๖๔.๙๒)

(๒) งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมจำนวน ๖,๖๐๓.๒๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๕๓๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐ โดยกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ร้อยละ ๙๖.๘๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (ร้อยละ ๙๔.๒๒) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (ร้อยละ ๙๑.๓๒) และกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด

จำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ร้อยละ ๓๗.๓๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (ร้อยละ ๗๒.๘๗) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ร้อยละ ๗๓.๐๓)

ลำดับ ที่	กลุ่มจังหวัด	วงเงินงบประมาณ หลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๑	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	๒๘๑.๑๘	๑๐๔.๙๔	๓๗.๓๒
๒	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒	๓๒๘.๘๐	๒๓๙.๕๙	๗๒.๘๗
๓	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๓๒๔.๓๗	๒๓๖.๘๘	๗๓.๐๓
๔	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	๒๗๒.๒๔	๒๒๐.๙๖	๘๑.๑๖
๕	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔๔๑.๒๖	๓๖๒.๕๘	๘๒.๑๗
๖	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	๒๗๙.๐๙	๒๓๑.๐๓	๘๒.๗๘
๗	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	๓๙๗.๖๗	๓๒๙.๗๔	๘๒.๙๒
๘	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	๔๐๔.๖๐	๓๓๕.๕๗	๘๒.๙๔
๙	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๓๔๕.๔๒	๒๘๗.๖๗	๘๓.๒๘
๑๐	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	๕๕๙.๕๐	๔๗๖.๓๘	๘๕.๑๔
๑๑	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑	๓๑๓.๑๓	๒๖๖.๗๒	๘๕.๑๘
๑๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	๓๐๙.๒๔	๒๗๑.๕๗	๘๗.๘๒
๑๓	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	๓๑๖.๑๗	๒๗๙.๐๔	๘๘.๒๖
๑๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	๓๔๓.๗๔	๓๐๘.๗๔	๘๙.๘๒
๑๕	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒	๓๖๓.๔๗	๓๒๘.๑๓	๙๐.๒๘
๑๖	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒	๒๙๕.๔๔	๒๖๙.๗๙	๙๑.๓๒
๑๗	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒	๔๒๔.๒๙	๓๙๙.๗๘	๙๔.๒๒
๑๘	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	๖๐๓.๖๑	๕๘๔.๓๖	๙๖.๘๑
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)		๖,๖๐๓.๒๑	๕,๕๓๓.๔๙	๘๓.๘๐

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑)

๒.๑.๒ ผลการตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินการได้ดังนี้

(๑) จังหวัด ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท เชียงใหม่ ตรัง พังงา เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง นครพนม นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี แพร่ มหาสารคาม เลย ลำพูน สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี ยโสธร ศรีสะเกษ และอุทัยธานี และอยู่ระหว่าง

ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๔๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงราย ชัยภูมิ ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง เพชรบุรี เพาะเยา พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง สงขลา สมุทรปราการ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สตูล สระบุรี หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุตรธานี อุดรดิษฐ์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

(๒) กลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดจำนวน ๒ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๖ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

(รายละเอียดตามภาคผนวก ๒)

๒.๒ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมแนวทางแก้ไข

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพบว่า

๒.๒.๑ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะงบดำเนินงาน กิจกรรมในลักษณะการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในบางกิจกรรมของทุกจังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของคนที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าที่กำหนด จึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินโครงการ/กิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินกิจกรรม หรือยกเลิกกิจกรรมบางส่วนและแจ้งคืบหน้างบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับงบลงทุน กิจกรรมในลักษณะโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน จะได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่น ๆ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพแรงงานก่อสร้าง โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน และให้หยุดงานก่อสร้างและห้ามการเดินทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว ทำให้การดำเนินการบางโครงการต้องหยุดงานก่อสร้าง เนื่องจากแรงงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปทำงานได้ อีกทั้งยังขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย

๒.๒.๒ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแนวทางแก้ไข เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไปได้ ดังนี้

(๑) จังหวัด

๑) พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เช่น ปรัดลดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพิ่มจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ปรับสถานที่ศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดเป็นภายในจังหวัด จัดประชุม อบรม สัมมนา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ส่วนราชการสามารถบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมได้เพียงพอ และบางกิจกรรมมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ

๒) ดำเนินกิจกรรมการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Zoom Webex ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้ปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยส่งเสริมการตลาดสินค้าออนไลน์ Application Social เช่น Facebook Youtube Fanpage ฯลฯ

๓) ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งบรรลุตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) ประชุมหรือมีหนังสือติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่องหนผู้กพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕) ประชุมทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป หากมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงให้ขอโอนเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) / คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี โดยเร็ว

๖) ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Y๒) ที่มีความพร้อม และสำคัญเร่งด่วน หรือไปดำเนินแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

๗) จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๘) ให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในลักษณะของโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน การมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งแนวทางการดำเนินการดังกล่าวจะมีการระบุให้เกิดความชัดเจนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) กลุ่มจังหวัด

๑) ปรับแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) คือ การลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้จ่ายงบประมาณเต็มจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร และจัดประชุม/สัมมนา ผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น Video Conference โปรแกรม Zoom หรือ Google Meet ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเช่าห้องประชุม ส่วนราชการสามารถบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมได้เพียงพอ และบางกิจกรรมมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ

๑.๒) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยงดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดให้มีเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อไปดำเนินโครงการในส่วนของงบลงทุนที่อยู่ในโครงการสำรอง (Y๒)

๒) เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนังสือแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๓) ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการยกเลิกโครงการ โดยได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เป็นเงินจากการยกเลิกโครงการ เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และเงินเหลือจ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลง นำไปดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๓ มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๒.๓.๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

(๒) แจ้งส่วนราชการที่รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน

(๓) กำชับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการดำเนินงาน จัดหาตัวผู้รับจ้าง และใช้จ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

(๔) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามแผนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ

๒.๓.๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายการของส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กำหนดประชุม ๒ เดือนต่อครั้ง และชี้แจงแนวทางการเร่งรัด และ มาตรการต่าง ๆ ทางด้านการคลัง

(๒) ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๓) จัดทำหนังสือเร่งรัดดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) ให้นำหน่วยรับผิดชอบโครงการเร่งรัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเงินเหลือจ่ายให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน

๒.๓.๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณปกติส่วนราชการ และงบประมาณจังหวัด และได้มีการประชุม เร่งรัด/ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาเป็นประจำทุกเดือน

(๒) ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน

(๓) จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งรัดดำเนินงานโครงการ กำกับติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

(๔) ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(๒) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/โครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงจัดทำกลุ่มไลน์

เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เป็นการอำนวยความสะดวกในการประสานติดตามงาน และให้คำแนะนำปรึกษา กรณีมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนให้งานสำเร็จ

(๔) ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน และรายไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้บริหารจังหวัดและส่วนราชการทราบ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน

(๕) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ การก่อกวนผู้ก่อกวนและการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการ และคณะทำงานช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

(๒) แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินโครงการ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยให้เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรการฯ และให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าของงาน และปัญหา/อุปสรรค ตามแบบรายงานที่กำหนด ให้จังหวัดทราบทุกเดือนจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

(๓) ประชุมติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้ก่อกวนและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด กรณีงบลงทุนจะติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน

(๔) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สูงสุด

๒.๓.๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการเร่งรัดการดำเนินโครงการ และมีการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้หน่วยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าทุกขั้นตอน รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมทราบ

(๒) จัดทำหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมติคณะรัฐมนตรี

(๓) ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินโครงการเสร็จสิ้น กรณีโครงการ/กิจกรรมใดมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ให้กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิด

(๔) ติดตามและกำกับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไป หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้รายงานจังหวัดทราบ

๒.๓.๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๒) แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้เร่งรัดการจัดหาตัวผู้รับจ้างและจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการผ่าน Google Form เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

(๓) ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส่วนราชการ เป็นรายโครงการ

(๔) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนในที่ประชุมกรรมการจังหวัด

(๕) จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายสัปดาห์เพื่อติดตามสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๓.๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

(๑) ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดช่วยแนะนำการดำเนินการ

(๒) แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณให้เร่งรัดการดำเนินการ และก่อกำหนดผู้กักเงินให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และกำหนดให้มีการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของทุกรายการของงบลงทุน

(๓) ให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

(๔) เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

(๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อกำหนดผู้กักเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๔) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน

๒.๓.๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน้าที่เร่งรัดการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

(๒) กำหนดให้มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% และแบ่งงวดงานหลายงวดให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่กำหนด สำหรับงบดำเนินงานให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน

(๓) จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามและกำกับให้ส่วนราชการ/หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน

(๔) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทุกไตรมาส จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๒.๓.๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

(๒) ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๓) แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการตามโครงการและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ รวมทั้งดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๓ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

๒.๓.๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(๒) จัดประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานปัญหา/อุปสรรค และติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๓) จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงเร่งรัดการจัดหาตัวผู้รับจ้าง การก่องหนผู้กพันงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ การบริหารจัดการ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจางาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันตามห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๒.๓.๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และให้ส่วนราชการรายงานผล ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

(๒) ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกเดือน และเร่งรัดส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

(๓) จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณฯ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการแจ้งส่วนราชการ /หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พิจารณาดำเนินการตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดให้ ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐในการกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ คือ แจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัด ให้เร่งรัดก่อก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

(๒) จังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามรายการและยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภา ผู้แทนราษฎรได้ทันที ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากจังหวัด ไม่ต้องรอการอนุมัติโครงการฯ จากจังหวัด โดยกำหนดเป็น เงื่อนไขในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า "การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีหน่วยงานของ รัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้" โดย ให้ดำเนินการจัดหาพัสดุไว้อ่อน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

(๓) จังหวัดได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารโครงการและงบประมาณ การตรวจสอบและให้คำปรึกษาการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของจังหวัด เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือผู้รับจ้าง (กรณีได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)

(๔) จังหวัดจัดประชุมกลุ่มย่อยในกรณีที่หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำหาแนวทางแก้ไข หรือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

(๕) แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาโครงการและกิจกรรมที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ก่อน ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุด

(๖) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่กำหนดของทุกสัปดาห์ และเร่งรัดดำเนินโครงการ โดยรายการที่จำเป็นต้องมีคู่สัญญาให้พิจารณาดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(๗) ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ลงนามในสัญญาแล้วให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินในระบบ GFMS หรือเร่งจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อจองงบประมาณในระบบฯ โดยด่วน

(๘) แจ้งส่วนราชการให้รายงานผลการดำเนินงาน รายการ/โครงการ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำที่เบิกในลักษณะรายจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงาน และเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี แยกรายการโครงการ ทุกวันที่กำหนดของสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายของจังหวัด

(๙) จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

๒.๓.๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

(๑) แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการรายงานการบันทึกข้อมูลและการรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไปตามมาตรการการคลังด้าน

การใช้จ่ายภาครัฐ และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานทั้งทางตรงกับหน่วยดำเนินการ และประสานผ่านจังหวัดที่มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการในพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

(๓) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

(๔) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานฯ ให้จังหวัดทราบทุกเดือน

(๕) จัดประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงเร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยหนังสือเวียนแจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเร่งรัดดำเนินโครงการ ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒.๓.๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้คำแนะนำ และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๒) แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันตามห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด

(๓) รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นรายไตรมาส

(๔) กำหนดให้แบ่งงวดงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน กรณีงบลงทุนกำหนดให้เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ในเอกสารประกาศเชิญชวนและสัญญาจ้าง รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญา

๒.๓.๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

(๑) มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายโดยจัดทำเป็นหนังสือติดตามเร่งรัดและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

(๒) รายงานผลความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน

(๓) จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ

(๔) ติดตามผลการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

(๕) ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินงานโครงการ กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการ การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ และดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการในภาพรวม

๒.๔ การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ในคราวการประชุมร่วมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ ดังนี้

๒.๔.๑ การมอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย กรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธานอนุกรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ที่กำกับดูแลภาคก่อนดำเนินการ โดยมีกรอบระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีดังกล่าว มายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

จากการตรวจสอบติดตามของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคงประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้

๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เน้นให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินโครงการตามที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อนเป็นอันดับแรก และไม่ต้องการให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเปลี่ยนแปลงนัยสำคัญที่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ทำให้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.บ.ภ. ไม่มีความยืดหยุ่นและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๒) การที่ อ.ก.บ.ภ. กำหนดให้ส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ในปีงบประมาณเพียงปีละ ๑ ครั้ง คือ ภายในเดือนมีนาคม ของแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงไตรมาสที่ ๒) นั้น เห็นว่าไม่เพียงพอเนื่องจากจังหวัดอาจมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังไม่สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะงบประมาณเหลือจ่ายที่จะเกิดขึ้นในหัวงไตรมาสที่ ๓ ซึ่งยังมีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในบางส่วนของกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่จำเป็นต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน ทำให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณยังไม่สามารถจ่ายยอดเงินเหลือจากการดำเนินโครงการได้ทั้งหมดก่อนช่วงไตรมาสที่ ๒ ซึ่งหากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณลักษณะข้างต้น หลังหัวงเวลาดังกล่าว อาจทำให้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอาจไม่ได้รับการพิจารณา และเกิดความล่าช้า

๓) แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ มาอยู่ที่ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค คือ รองนายกที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังคง

ไม่สามารถแก้ปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณแต่อย่างใด เนื่องจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องรอการพิจารณาจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ซึ่งมีการประชุมน้อยครั้งต่อปี ทำให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน และหลังจากนั้นก็ไม่มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน ทำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถคาดเดาการพิจารณาของประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

๔) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายมักจะเกิดขึ้นกลางปีงบประมาณ ทำให้กลุ่มจังหวัดสามารถใช้เงินเหลือจ่ายได้เฉพาะโครงการสำรอง (Y๒) ไม่สามารถเสนอโครงการใหม่ได้ตามสถานการณ์และความจำเป็นในปัจจุบันของพื้นที่

๕) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ฯ ในลักษณะที่ให้อำนาจ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณโครงการฯ อย่างมาก สามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ลดขั้นตอนในกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ จากส่วนกลาง ทำให้หน่วยรับผิดชอบโครงการสามารถกำหนดเวลาในการดำเนินงานโครงการได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ในกรอบระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างดี

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือดำเนินโครงการใหม่ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค เนื่องจากจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าใช้ระยะเวลานาน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะมีระยะเวลาสำหรับการดำเนินงานหรือการจัดซื้อจัดจ้างน้อย ประกอบกับหากเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตหรือโครงการ หรือเป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงที่มีวงเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้ จังหวัดจะต้องเสนอขอทำความตกลง/อนุมัติกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินงาน

สำหรับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่ไม่ประสบปัญหาในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ เนื่องจากจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณไปดำเนินการโครงการ Y๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบ อาทิ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Y๒) และการนำเงินเหลือจ่ายไปขยายผลโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการอยู่ในอำนาจ ก.บ.จ. เมื่อ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ บางจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความเห็นว่า การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณในกรณีกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค แม้จะลดขั้นตอนลงไป แต่ระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณากลับมายังจังหวัดยังใช้เวลานานพอสมควร อาจสืบเนื่องจากคำขอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหลายจังหวัด ซึ่งฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.อาจรอระยะเวลาเพื่อรวบรวมคำขอให้ครบทุกจังหวัด จึงทำให้จังหวัดที่ขอโอน

เปลี่ยนแปลงไปลำดับแรก ต้องรอผลการพิจารณาพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจังหวัดได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประกอบการพิจารณา

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของจังหวัด

๑) จัดประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือดำเนินโครงการใหม่ อย่างต่อเนื่อง และประสานการปฏิบัติกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ

๒) จังหวัดแจ้งหน่วยรับงบประมาณจัดเตรียมโครงการไว้รอ เช่น การประกาศหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน แต่จะลงนามในสัญญา/ข้อตกลงได้ต่อเมื่อ ก.บ.ภ. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ และสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ

๓) ขอให้ อ.ก.บ.ภ. เพิ่มจำนวนรอบในการประชุมให้มากขึ้นกว่าเดิม และขยายระยะเวลาในการส่งโครงการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือดำเนินโครงการใหม่ให้มีระยะเวลานานมากขึ้น หรือภายในไตรมาสที่ ๓

๔) เห็นควรมอบอำนาจให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. แล้วแต่กรณี ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือการดำเนินโครงการใหม่ โดยให้รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลงให้ ก.บ.ภ. ทราบ เพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะรายปี

๕) หลักเกณฑ์การใช้เงินเหลือจ่ายควรมีความยืดหยุ่น และทันต่อสถานการณ์ ไม่ควรจำกัดไว้เฉพาะโครงการสำรอง (Y๒) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. เท่านั้น

๖) งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณของส่วนราชการ ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณควรกำหนดให้อยู่ในผลผลิต/โครงการ ด้านเดียวกันทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนในการขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิต/โครงการ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า และไม่ยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ

๗) เพิ่มสัดส่วนภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในคณะกรรมการ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ และเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน

๒.๔.๒ การบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่กำหนดไว้ว่า “หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบพัสดุให้แก่หน่วยงานใด ๆ ตั้งแต่ต้น และได้ระบุวัตถุประสงค์นั้นไว้ในขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณแล้ว ซึ่งจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณสามารถจัดหาและโอนพัสดุให้หน่วยงานนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด” ประกอบกับ

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือการโอนสิทธิ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการโอนสิทธิ์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด และมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการของกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคงประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไม่มีหน่วยงานรับโอนสิทธิ์ ทำให้สิทธิ์ยังคงค้างในระบบการเงินของสำนักงานจังหวัดในฐานะหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ/เจ้าของงบประมาณ ซึ่งการโอนสิทธิ์ระหว่างกรมหน่วยงานในพื้นที่จะต้องได้รับมอบอำนาจจากกรมที่สังกัดในการรับโอนสิทธิ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน ซึ่งหากกรมที่สังกัดไม่อนุมัติ ก็ไม่สามารถรับโอนสิทธิ์สินได้ และในหลาย ๆ กรมได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับโอนเฉพาะรายการ ที่เป็นภารกิจของส่วนราชการและใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โดยตรงเท่านั้น โดยไม่มีนโยบายที่จะรับโอนสิทธิ์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัญหาที่พบของโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะโครงการตามภารกิจของส่วนราชการ ดังนั้น รายการที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงไม่เข้ากับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับโอนสิทธิ์ที่ส่วนราชการระดับกรมกำหนด ส่งผลให้หลายรายการไม่มีหน่วยงานรับโอนสิทธิ์สิน อาทิ รายการประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เช่น รถเกี่ยวข้าว รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องยอดข้าว เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานจริงคือกลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการระดับกรมจึงไม่ต้องการรับโอนสิทธิ์ เพราะจะทำให้เป็นภาระในการตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาต่อไป

๒. ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ระหว่างกรม งบประมาณของกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน ซึ่งกลุ่มจังหวัดจะต้องโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเป็นผู้เบิกแทน ดังนั้น การรับรู้สิทธิ์จึงปรากฏในระบบ GFMS ของจังหวัด ทำให้การโอนสิทธิ์ที่ได้มาจากรายการของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นอีก ๑ ขั้นตอน คือ การโอนสิทธิ์จากจังหวัดมายังกลุ่มจังหวัด แล้วเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถโอนสิทธิ์จากกลุ่มจังหวัดไปยังส่วนราชการผู้รับโอนได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการโอนสิทธิ์ของงบประมาณกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดผู้เบิกแทนกลุ่มจังหวัด มีรายการสิทธิ์จำนวนมาก และบางรายการยังไม่มีงบที่รับรู้เป็นสิทธิ์รายตัว หรืออาจบันทึกผิดพลาดไว้เป็นค่าใช้จ่าย จึงจะต้องให้จังหวัดดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากขั้นตอนมีความซับซ้อน ทำให้การโอนสิทธิ์กลับมายังกลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณมีความล่าช้า ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับหน่วยรับโอนต่อไปได้

๓) การดำเนินโครงการของจังหวัด ได้มอบให้หน่วยงานตามภารกิจเป็นหน่วยดำเนินการ เช่น โครงการด้านการเกษตร ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนั้น สิทธิ์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นรายการครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ คือ หน่วยที่ดำเนินการ แต่หน่วยดำเนินการรหัสสิทธิ์อยู่ที่ต้นสังกัดซึ่งต้นสังกัดของหน่วยงานไม่ยอมรับการรับโอนสิทธิ์ทำให้จังหวัดไม่สามารถโอนสิทธิ์สินไปยังหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ได้

๔) การบริหารทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานโครงการอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนแบบฟอร์มที่ไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา การออกคู่มือการโอน

ทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นการรวบรวมระเบียบขั้นตอนที่ไม่เอื้อมาให้ถือปฏิบัติ แต่ไม่ได้แก้ไขแนวทางการดำเนินงานที่จะลดขั้นตอน ลดภาระแต่อย่างใด

๕) สินทรัพย์ที่เป็นรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณีอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุตามระเบียบฯ ของกรมธนารักษ์ ยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ สาเหตุสำคัญเนื่องจากผู้ปฏิบัติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนสินทรัพย์จากจังหวัดยังไม่มี ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และสินทรัพย์ที่ได้มาจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายปียังไม่มี การขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และยังไม่ได้โอนสินทรัพย์ตามกฎหมายของกระทรวงการคลัง ทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นชำรุด หน่วยรับโอนจึงปฏิเสธการรับโอน และจะรับโอนก็ต่อเมื่อจังหวัดปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้แล้วเท่านั้น ทำให้การโอนสินทรัพย์นั้นล่าช้าไปด้วย รวมทั้งบางหน่วยงานได้นำสินทรัพย์ไปขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ผ่านสำนักงานธนารักษ์พื้นที่โดยตรง ทำให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฯ ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นของกรม นั้น ๆ โดยที่ส่วนราชการไม่ได้รายงานให้จังหวัดทราบแต่อย่างใด

๖) เนื่องจากมีการสำรวจสินทรัพย์โครงการย้อนหลัง ทำให้มีรายการทรัพย์สินคงค้างในระบบ GFMIS มาก บางรายการเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สามารถหาเอกสารการเบิกจ่ายมาประกอบการโอนสินทรัพย์ได้ และบางรายการไม่สามารถระบุรายการสินทรัพย์เพื่อทำการโอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้

๗) ในการบันทึกปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS อยู่ระหว่างการขอรับเอกสารจากหน่วยดำเนินงานเพื่อประกอบการนำมาปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ได้ สำหรับยอดยกมาจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ (ช่วงที่ใช้ระบบ Excel Loader) จึงทำให้ไม่สามารถรับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

๘) การดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดได้โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานรับโอนเป็นลายลักษณ์อักษร และยังไม่ได้นำดำเนินการผ่านระบบ GFMIS และตามรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ส่วนราชการ ของกรมบัญชีกลาง จังหวัดจะต้องรับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS, สร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และหน่วยงานที่รับโอนสินทรัพย์บางหน่วยงานยังไม่เคยสร้างระบบสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ทำให้ดำเนินการล่าช้า

๙) การโอนทรัพย์สินในระบบ GFMIS มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายหลายฉบับ ระบบบันทึกข้อมูลยากต่อการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้การดำเนินการมีความล่าช้า บางจังหวัดส่วนราชการ/หน่วยงานบางแห่งยังไม่รับโอนสินทรัพย์ไปดูแล จังหวัดจึงต้องให้หน่วยดำเนินการมอบหมายให้กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ยืมสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ดูแลบำรุงรักษาแทน

๑๐) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการโอนพัสดุ ครุภัณฑ์คุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น จังหวัดไม่สามารถดำเนินการโอนทรัพย์สินให้หน่วยรับโอนให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนด เนื่องจากพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมทรัพย์สินที่เกิดก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นรายกรณี) ประกอบกับขั้นตอนกระบวนการโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และเอกสารแบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์มีรายละเอียดมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในส่วน of จังหวัด

ในฐานะผู้โอนและหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้รับโอนยังไม่มี ความชำนาญในขั้นตอนกระบวนการโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMS อีกทั้งมีการโอน ย้าย สับเปลี่ยนหลายคน และยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักที่จะเก็บรวบรวม ข้อมูล และเอกสาร หรือดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีได้

๑๑) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้สามารถใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการตามแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการในปีก่อน จังหวัดจึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีปัจจุบันเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวได้

๑๒) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนท้องถิ่นไปบริหารจัดการตั้งงบประมาณบำรุงรักษาได้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาเพียงพอ

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

๑) จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการโอนสินทรัพย์ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒) กลุ่มจังหวัด ได้มีการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ ในพื้นที่ เพื่อสำรวจสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับธนารักษ์พื้นที่และยังไม่ได้ดำเนินการสร้างหรือโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาตามคู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๓) กรณีทรัพย์สินในระบบ GFMS บางรายการไม่สามารถระบุรายการสินทรัพย์ได้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ได้จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจังหวัด แล้วรายงานจังหวัดเพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินต่อไป

๔) จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของปีงบประมาณปัจจุบันและปีก่อนหน้า เพื่อจะดำเนินการถ่ายโอนทรัพย์สินที่ยังมีสภาพใช้งานได้ให้กับหน่วยงานผู้รับโอน และตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังประสบปัญหาในการดำเนินงานกระบวนการโอนทรัพย์สินที่มีหลายขั้นตอน และการประสานกับหน่วยงานระดับกรมต่าง ๆ ในการรับโอนทรัพย์สินระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

๕) กรณีกรมต้นสังกัดของหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดไม่อนุญาตให้หน่วยงานในระดับจังหวัดสร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS เพื่อรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัด จังหวัดจึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทำการยืมสินทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๐๘

๖) กระทรวงการคลังควรมีการชี้แจงแนวทางการโอนสินทรัพย์ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารมาประกอบการโอนสินทรัพย์ได้ และจะสามารถค้นหาเอกสารได้จากแหล่งใดบ้าง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๗) กรณีมีทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแล้ว ควรออกระเบียบหรือแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอโครงการหรือหน่วยดำเนินการต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทันที เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้

๘) กรณีโครงการที่จะเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป หากโครงการที่เสนอมีทรัพย์สินเกิดขึ้น ต้องมีบันทึกข้อตกลงการรับมอบทรัพย์สินเป็นหนังสือ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถใช้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นเอกสารในการโอนทรัพย์สินได้ทันที โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกันทุกจังหวัด โดยเป็นหนึ่งในแบบฟอร์มการเสนอโครงการ และหากไม่มีหลักฐานบันทึกข้อตกลงตามแบบฟอร์มดังกล่าว ก.บ.ภ. จะไม่เห็นชอบและสำนักงบประมาณจะไม่จัดสรรงบประมาณ เพื่อป้องกันการเกิดทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

๙) กรณีจังหวัดกลุ่มจังหวัดไม่สามารถดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากกระบวนการดำเนินการโอนสินทรัพย์ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น มีรายการข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีสะสมหลายปีงบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ เพื่อปรับปรุงรายการสินทรัพย์ทางบัญชีในระบบ GFMIS จนกระทั่งถึงกระบวนการโอนสินทรัพย์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร จึงขอเสนอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๙.๑) มอบหมายทีมงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ

๙.๒) ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยได้ทำความตกลงกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ ต่อไปอีก

๑๐) กรมบัญชีกลางควรปรับลดกระบวนการขั้นตอนของการโอนสินทรัพย์ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน หรือลดระยะเวลาให้น้อยลง เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ได้โอนสินทรัพย์ไปให้หน่วยงาน เพื่อรับสินทรัพย์ไปดูแลและบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว

๑๑) งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรเป็นงบประมาณที่ใช้แนวทางงบประมาณปกติของหน่วยงาน ที่เมื่อได้รับงบดำเนินการก็ได้รับมอบสินทรัพย์ไปพร้อมงบประมาณ เหมือนงบประมาณที่หน่วยงานดำเนินการอยู่ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้นเหตุ ดีกว่าสร้างเงื่อนไข สร้างขั้นตอน สร้างแบบฟอร์มเพิ่มขึ้นมากมาย แล้วมาแก้ไขปัญหาปลายเหตุ จะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

๒.๕ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้า/ความไม่สำเร็จในการดำเนินโครงการ ดังนี้

๒.๕.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

(๑) โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาต เช่น พื้นที่ของทหาร เขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ซึ่งมีกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ/กิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

(๒) การร้องเรียนของประชาชนไม่ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่

(๓) หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(๔) เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต้องจัดทำล่วงหน้าก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒ ปี พื้นที่ก่อสร้างมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป ทำให้แบบแปลนเดิมไม่สามารถใช้ได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

(๑) กำชับให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งมีเอกสารยืนยันการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(๒) จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการงบลงทุน การขออนุญาตใช้ที่ดินตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดโครงการงบดำเนินงาน ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และมาตรฐานของทางราชการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

๒.๕.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) โครงการงบบุคลากรประเภทงบลงทุน โดยส่วนใหญ่เกิดปัญหาการแข่งขันราคาที่ดีกว่าราคากลาง ร้อยละ ๕๐ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของงาน และทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ หรือผู้รับจ้างเมื่อได้งานแล้วจะเข้ามาดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน อีกทั้งผู้รับจ้างประกวดราคาได้แล้วทั้งงานไม่เข้าทำงาน จำเป็นต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ และผู้รับจ้างจะส่งงานรวมงวดงาน ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า บางโครงการทั้งงาน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการและงาน บางโครงการหาผู้รับจ้างไม่ได้ ต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ซึ่งกรณีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างนั้นส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย

(๒) งบลงทุนบางโครงการ ต้องจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๑ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

(๓) การอุทธรณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลานาน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ส่งผลให้ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างขยายออกไปและไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกาศเชิญชวนที่เปิดกว้าง ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้ ผู้รับจ้างส่วนใหญ่มุ่งหวังที่หาผู้รับจ้างรายย่อยไป แต่เมื่อประสบปัญหาไม่มีผู้รับจ้างรายย่อยก็ต้องดำเนินการเอง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงาน และระยะเวลาตามสัญญาได้ เนื่องจากผู้รับจ้างบางรายรับงานไว้หลายโครงการ ทำให้ขาดสภาพคล่อง เครื่องจักรมีจำกัด ขาดแรงงาน เป็นต้น เป็นผลให้ผู้รับจ้างทั้งงาน ซึ่งส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

(๕) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางแก้ไข

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการคลัง และให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีรับงบประมาณ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดทำแนวทางการดำเนินการ โดยเมื่อสำนักงานงบประมาณได้แจ้งผลการพิจารณา คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จังหวัดดำเนินการแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มการขออนุมัติดำเนินงานโครงการฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติโครงการฯ ทำให้โครงการ/กิจกรรมสามารถดำเนินการตามโครงการและกำหนดผูกพันได้รวดเร็วขึ้น

(๓) ควรมีมาตรการ หรือกฎระเบียบรองรับกรณีที่มีการแข่งขันราคาเกินร้อยละ ๕๐ ควรมีมาตรการให้ยกเลิกและดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ ควรจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนชัดเจน การดำเนินงานควรแบ่งงวดงาน งวดเงิน ให้มีความสอดคล้องกัน

(๔) ควรกำหนดมาตรการยกเลิกและดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ และกำหนดให้ผู้รับจ้างที่ทำงานจ่ายเงินชดเชยทันที ในส่วนต่างที่แข่งขันราคาโดยบังคับเป็นกฎหมาย ไม่ให้ส่วนราชการไปยื่นฟ้องต่อศาล

(๕) กรมบัญชีกลางควรกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเผยแพร่ความก้าวหน้าของการพิจารณาให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างทราบเป็น Real Time และกำหนดวันที่สิ้นสุดของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชัดเจน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหน่วยงานยังไม่ได้ผลการแจ้งผลให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปตามระเบียบฯ ได้ทันที หรือ

(๖) ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในระดับจังหวัด ทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางลดขั้นตอนและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้

(๗) ฝึกอบรมบุคลากร และจัดตั้งคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๕.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๑) การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ ต้องนำเสนอขอความเห็นจากประธานคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ที่กำกับดูแลภาคก่อนดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ

(๒) การดำเนินโครงการบางครั้งพบว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในภายหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้าไปจากแผนที่กำหนด

(๓) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ วรรคท้าย กำหนดให้กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตามที่กำหนดได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแต่ละผลผลิตจะมีเงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการใหม่ จึงจำเป็นต้องรวบรวมเงินเหลือจ่ายทุกผลผลิตมาใช้ ทำให้จะต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนและเอกสารในการขออนุมัติจากสำนักงบประมาณมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาหลายวัน

แนวทางแก้ไข

(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอ พิจารณาโครงการและกิจกรรมที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ก่อน และเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วโดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุด

(๒) โครงการที่ต้องรอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. จังหวัดได้ให้หน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้ระบุเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อประธาน อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบและสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

(๓) ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดได้สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพิจารณาความพร้อมของการจัดทำโครงการในทุกมิติก่อนเสนอของงบประมาณและการพิจารณาถึงความต้องการของชุมชนหรือประชาชนที่แท้จริง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๕.๔ ราคากลางของงานก่อสร้าง

ปัญหาราคากลางต่ำกว่าความเป็นจริง ในการกำหนดราคา ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าแรงก่อสร้าง และค่า Factor F แต่สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเกณฑ์ค่าแรงงานก่อสร้างเท่ากันทั่วประเทศ ส่งผลให้ราคากลางของงานก่อสร้างในบางพื้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับ

ค่าครองชีพในพื้นที่ที่สูง ทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินโครงการได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๒.๕.๕ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประชาชนและชุมชนยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และมีระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกระชั้นชิด ทำให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และบทบาทของจังหวัดไม่สนองตอบความต้องการ และสะท้อนปัญหาของประชาชนเท่าที่ควร การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เพียงพอ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดไม่มากนัก ซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเป็นเพียงการเข้ามารับรู้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมากกว่าการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด และกำหนดแผนงานโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่างแท้จริง จึงทำให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ได้ถูกใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

(๒) ด้านแผนงานและโครงการ พบว่าการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ จังหวัดขาดฐานข้อมูลในการจัดทำแผนงานโครงการ ขาดการสนับสนุนข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ ขาดข้อมูลด้านความเชื่อมโยงต่าง ๆ และขาดการวิจัย และการพัฒนาข้อมูลส่งผลต่อความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ดีและการวิจัยเพื่อพัฒนามารองรับ เพื่อเป็นคู่มือของผู้นำไปปฏิบัติได้

(๓) หน่วยงานประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการในระยะเวลาสั้น ทำให้ไม่สามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียด ข้อมูลบางชนิดขาดการวิเคราะห์ที่ดีพอ ขาดความชัดเจนของข้อมูล เมื่อเขียนโครงการขึ้นมาแล้วจึงเกิดข้อขัดข้องในการนำโครงการไปปฏิบัติ กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดค่อนข้างจำกัด ในขณะที่ขั้นตอนการดำเนินงานค่อนข้างมาก ทำให้การประสานงานการจัดทำแผนในแต่ละกระบวนการกระชั้นชิดไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามขั้นตอนที่กำหนด การกลั่นกรองต่าง ๆ ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแผนงานโครงการ

(๔) ภายใต้อำนาจยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

แนวทางแก้ไข

(๑) ควรสร้างบรรยากาศความร่วมมือ การปรับทัศนคติ กระบวนทัศน์ทางความคิดและสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ระหว่างกัน มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อพิจารณาประเด็นการพัฒนาของภาคเอกชนที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและควรจัดเวทีให้ประชาชน มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาจังหวัดได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

(๒) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ควรจะมีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยข้อมูล

เหล่านั้นจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และในการจัดทำโครงการ หน่วยงานผู้จัดทำโครงการควรมีการวางแผนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเพื่อให้เห็นภาพรวมเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานในการทำ ความเข้าใจ และวางแผนการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน

(๓) จังหวัดควรมีระยะเวลาที่กำหนดให้หน่วยงานเขียนแผนงาน และโครงการ ในช่วง ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรร งบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยดำเนินงานเป็นไปตามแผนในโครงการ อีกทั้งส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่จังหวัดเสนอ

(๔) ควรมีการกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ และระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนา ที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และทิศทางการพัฒนาภาค จะส่งผลให้ เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นระบบและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา

๒.๕.๖ การจัดสรรงบประมาณ

(๑) งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (งบรายจ่ายประจำ) สำนักงบประมาณได้โอนเงิน จัดสรรให้จังหวัดเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๔ โอนเงินจัดสรรให้จังหวัดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และ งวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งผลกระทบต่อบางโครงการซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เพียงพอ ทำให้บางโครงการเหลือระยะเวลาดำเนินการสั้นลงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) บางโครงการต้องยกเลิกไป

(๒) การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ส่วนราชการ/หน่วยงานได้เสนอไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จังหวัดได้เสนอไว้ที่ไตรมาส ๓ และ ๔ จึงทำให้จังหวัด ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ก่อนในไตรมาสที่ ๑ และ ๒

(๓) สำนักงบประมาณไม่ควรกำหนดสัดส่วนงบประมาณประเภทงบลงทุนไว้สูง (๗๕ : ๒๕) ควรยืดหยุ่นให้จังหวัดเสนอได้ตามความต้องการ เพื่อให้จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕.๗ ด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

(๑) ความชัดเจนของการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ประเภทต่าง ๆ เช่น การ ติความพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง รวมถึงประเด็น ค่าธรรมเนียมปลูกป่า การออกใบอนุญาตที่สมควรยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐหรือไม่ เป็นต้น

(๒) ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามภารกิจ พ.ร.บ. ถ่ายโอนฯ ทำให้ส่งผล กระทบต่อการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดได้ เช่น ตาม พ.ร.บ. ถ่ายโอนฯ อำเภอ จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนงาน/โครงการได้ ทำให้อำเภอไม่สามารถดำเนินแผนงาน/ โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดได้

แนวทางแก้ไข

ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบดำเนินการ ของ พ.ร.บ.ถ่ายโอนฯ ให้ชัดเจน โดย กำหนดเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในลักษณะแผนงาน/โครงการที่เกี่วข้องของท้องถิ่นให้อำเภอสามารถเสนอ เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการได้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระดับพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๒.๕.๘ ด้านความพร้อมของหน่วยดำเนินการ

(๑) บางหน่วยงานบุคลากรมีจำนวนน้อย และมีการโยกย้ายของบุคลากรทำให้การดำเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง รวมถึงบุคลากรบางคนขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน

(๒) ขาดการบริหารสัญญาจ้างของโครงการทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข

มีการนำกระบวนการ PDCA มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

๒.๕.๙ ด้านอื่น ๆ

(๑) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลให้แผนงานโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะงบดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมาก ต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาดำเนินการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และในส่วนของงบลงทุนผู้รับจ้างไม่กล้าเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ จึงทำให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(๒) การดำเนินงานเรื่องการบริหารทรัพยากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ มีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคยังขาดความรู้ในการปฏิบัติ

(๓) บางโครงการประสบปัญหาเรื่องของฤดูกาล สภาพอากาศ ฝนตก น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้การดำเนินโครงการ เช่น ก่อสร้างฝาย ก่อสร้างประตูระบายน้ำฯ ต้องชะลอออกไป

(๔) การรายงานข้อมูล การดำเนินโครงการที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลรายงานของส่วนกลาง จะแบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัด ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน

(๕) บางกิจกรรม ซึ่งอาจจะมีการดำเนินการไปแล้วเสร็จในงบประมาณ โดยอาจจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีบางส่วน เนื่องจากต้องรอให้สิ้นฤดูกาลก่อน เช่น การตรวจรับรองมาตรฐาน ธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งต้องรอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในการเสนอค่าของงบประมาณให้ท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการที่เกินศักยภาพได้ ไม่ควรมองใช้ระเบียบเป็นตัวตั้ง แต่เอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง และแก้ไขระเบียบที่เป็นปัญหา อุปสรรคให้สามารถดำเนินการ

(๖) มาตรการเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายที่กำหนดห้วงเวลา ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหยุดชะงัก ซึ่งต้องเพิ่มขั้นตอนในการอุทธรณ์ ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไปอีก

แนวทางแก้ไข

(๑) การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ปรับแผนการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาอาชีพ โดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโครงการประเภทที่ต้องมีการประชุม อบรม สัมมนา โดยให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ดำเนินการโดยนำตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่รัฐบาลและจังหวัดกำหนด อาทิ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นระยะห่าง จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

(๒) มีการวางแผนในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินโครงการ มีการควบคุมโครงการให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และควรจัดทำระบบที่รองรับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพียงระบบเดียว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งระบบระหว่างหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒.๖ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๒.๖.๑ จังหวัดให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตร ด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้ยกระดับการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถหาเลี้ยงชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

๒.๖.๒ ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การทำประชาคมพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานควรมีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงานควรถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในการจัดทำแผนงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาสรุปประเมินผลนำไปสู่การแก้ไขในปีต่อไป และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ งบประมาณอย่างแท้จริง

๒.๖.๓ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม และควรมุ่งเน้นเรื่องความสำคัญและจำเป็นก่อนของประชาชน เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร ปัญหามลภาวะต่างๆ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ปัญหาปากท้องของประชาชน เป็นต้น

๒.๖.๔ ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

๒.๖.๕ ควรมีการออกตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงผลักดันเปลี่ยนเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะได้รับทราบปัญหา และอุปสรรคจากทุกส่วน

๒.๖.๖ ในการจัดทำโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการ ซึ่งควรมีการขออนุญาตการใช้พื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากที่ผ่านมาหลายโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถส่งมอบโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทำให้ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโครงการ ส่งผลให้โครงการถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่เกิดความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน

๒.๖.๗ ควรส่งเสริมให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจแผนงานหรือโครงการต่างๆของราชการเป็นประจำทุกเดือนโดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ว่าราชการและหน่วยงานที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๖.๘ ควรเปิดเผยรายงานและการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในจังหวัดผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

๒.๖.๙ ส่วนกลางต้องมี Big Data และการพัฒนาปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๗๐ ต้องมุ่งเน้นงานภาคเกษตรให้มากกว่าภาคบริการต้องให้แต่ละจังหวัดเขียนโครงการและแผนงานล่วงหน้าสอดคล้องกับนโยบายงบประมาณของส่วนกลาง

๒.๖.๑๐ ส่วนกลางควรดำเนินการติดตามงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

๒.๗ ข้อเสนอแนะของจังหวัด

ควรให้คำแนะนำหรือเปิดคลินิกให้คำปรึกษาหรือมีหนังสือเวียนบรรเทาปัญหาในกระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อให้จังหวัดและหน่วยดำเนินการสามารถโอนเปลี่ยนแปลงและเบิกจ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐ

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบปัญหาอุปสรรคบางประการในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งเห็นสมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของทุกส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) รับไปประกอบการพิจารณาต่อไป ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๑. การบริหารโครงการจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑.๑ โครงการงบรายจ่ายประเภทงบลงทุน จะมีการแข่งขันด้านราคาสูง บางโครงการมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงประมาณร้อยละ ๓๕ - ๕๐ ซึ่งอาจได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือส่งผลต่อคุณภาพของงานภายหลังการทำสัญญา เช่น การทำงานต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ การทำงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ซึ่งกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.๑.๑ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ส่วนราชการควรกำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ ของส่วนราชการ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยควรคำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย เช่น ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ บริการหลังการขาย พัสดุที่รัฐต้องการ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
	ส่งเสริมหรือสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรค เป็นต้น ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ๑.๑.๒ ส่วนราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการควบคุมงานต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะแผนการดำเนินงานรวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สัญญากำหนด
๑.๒	๑.๒ ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ ๑.๒.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง หากหน่วยงานไม่ใช้วิธีการเจาะจงสามารถใช้วิธีการคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๒.๒ กรณีการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
	คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีแนวทางการปฏิบัติในกรณีดังกล่าว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๒.๑ สำนักงบประมาณได้ออนเงินจัดสรรให้จังหวัดเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๔ ออนไลน์จัดสรรให้จังหวัดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับเงินจัดสรร	๒.๑ ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับโครงการที่ต้องมีการก่องหน้ผูกพัน จังหวัดควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพัน เพื่อให้ได้รับงบประมาณจัดสรรโครงการเต็มวงเงินสามารถดำเนินการก่องหน้ผูกพันได้โดยเร็ว
๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๓.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยรวมไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นที่เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี	๓.๑.๑ ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการก่องหน้ผูกพันงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น และควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสัญญาให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงวดงาน นอกจากนี้ ขอให้ถอดบทเรียนโครงการในปีนี้ ไปปรับใช้เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณในปีหน้าต่อไป ๓.๑.๒ ขอให้จังหวัดกำกับติดตามโครงการที่ดำเนินการกันเงินงบประมาณเบิกเหลือปี ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาจะทำให้ถูกพักงบประมาณไป และเกิดปัญหาตามมาภายหลังทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้างได้

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
๔. ความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินการ	
๔.๑ การดำเนินโครงการ แต่ไม่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ทุกปี	๔.๑ จังหวัดควรหามาตรการที่เข้มงวดให้หน่วยงานที่เสนอโครงการเตรียมความพร้อมและศึกษาความเหมาะสมก่อนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยให้มีการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ หรือการจัดทำร่าง TOR อย่างละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาการโอนเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ถูกยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ จังหวัดควรให้หน่วยงานยืนยันความพร้อมของโครงการในทุกมิติ
๕. การโอนสิทธิ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๕.๑ ไม่มีหน่วยงานรับโอนสิทธิ์ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ในพื้นที่ไม่อนุญาตให้รับโอนสิทธิ์ และไม่มียกงบประมาณในการบำรุงรักษา	๕.๑ จังหวัดควรจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่รับโอนสิทธิ์สินของโครงการในส่วนของงบลงทุน เพื่อให้การบริหารจัดการสิทธิ์หลังจากที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า รวมถึงเกิดการบำรุงดูแลรักษาทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืน

๓.๒ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
๑. การบริหารโครงการจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป กรณีผู้เสนอราคาย่ำสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยให้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคาย่ำนั้นยินยอมลดให้แล้ววงเงินที่เสนอใหม่ยังสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาแต่วงเงินนั้นสูงกว่าไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง จากผู้เสนอราคาย่ำนั้น ๆ ได้	๑.๑ กระทรวงการคลัง ควรกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาค่าผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางอย่างเป็นนัยสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
ซึ่งกรณีปัญหาผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางหรือวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ร้อยละ ๓๕ - ๕๐ ระเบียบปฏิบัติฯ ดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุม อาจได้ผู้รับจ้างไม่มีประสิทธิภาพหรือส่งผลต่อคุณภาพงานภายหลังทำสัญญา การทำงานต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ การทำงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน	
๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผู้รับจ้างส่วนหนึ่งมุ่งหวังที่จะหาผู้รับจ้างรายย่อยในภายหลัง และบางรายรับงานไว้หลายโครงการ ซึ่งเมื่อประสบปัญหาหาผู้รับจ้างรายย่อยไม่ได้ จึงต้องทิ้งงานในที่สุด ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวม	๑.๒ กระทรวงการคลัง ควรออกมาตรการที่เข้มงวดรัดกุม ในการป้องกันผู้รับจ้างประเภทที่รับงานไว้หลายโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะหาผู้รับจ้างรายย่อยมาดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือการดำเนินงานล่าช้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
๒. การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๒.๑ การโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานส่วนกลาง) ไม่ยอมรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทำให้สินทรัพย์ยังคงค้างในระบบการเงินของสำนักงานจังหวัดในฐานะหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ/เจ้าของงบประมาณ และเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้มีบทบัญญัติที่เอื้อต่อการโอนสินทรัพย์หรือพัสดุที่ยังมีสภาพดีที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่วนราชการส่วนกลางบางแห่งมีนโยบายไม่รับโอนสินทรัพย์จากส่วนราชการอื่น ทำให้การดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์จากโครงการฯ ขาดประสิทธิภาพ โดยที่การดูแลทรัพย์สินตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง	๒.๑.๑ กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ควรกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายการงบประมาณ เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามโครงการฯ และมีหน้าที่บริหารทรัพย์สิน โดยสำนักงานจังหวัดไม่ต้องดำเนินการในเรื่องการโอนทรัพย์สินนั้นอีก ๒.๑.๒ ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการ โดยเฉพาะการได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการ แผนการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ และศักยภาพของหน่วยงานที่จะรับโอนโครงการ ซึ่งควรมีการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงานที่จะรับโอนโครงการว่า มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับโอนโครงการและบริหารจัดการดูแลรักษาโครงการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ควรมีเอกสารหลักฐานในการยินยอมที่จะรับดูแลรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จด้วย เพื่อให้โครงการเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
๒.๒ ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด จากเดิมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจังหวัดยังไม่สามารถดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้	๒.๒ กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ควรขยายระยะเวลาการดำเนินงานโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ที่กำกับดูแลภาคก่อนดำเนินการนั้น ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/โครงการแต่อย่างใด ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า และไม่สามารถเสนอโครงการใหม่ได้ตามสถานการณ์และความจำเป็นในปัจจุบันของพื้นที่	๓.๑ ก.บ.ภ. ควรดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑.๑ ควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการขอใช้งบเหลือจ่าย เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และรายงาน คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ทราบ หรือ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ที่กำกับดูแลภาคเพื่อทราบเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเป็นรายปี ๓.๑.๒ เพิ่มสัดส่วนภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในคณะกรรมการ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ และเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน
๓.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ จะเน้นให้ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร	๓.๒ ก.บ.ภ. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายให้มีความยืดหยุ่น และทันต่อสถานการณ์ ไม่ควรจำกัดเฉพาะ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
งบประมาณก่อน และไม่ต้องทำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	โครงการสำรอง Y๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. แล้วเท่านั้น
๓.๓ การที่ อ.ก.บ.ภ. กำหนดให้ส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ในปีงบประมาณ เพียงปีละ ๑ ครั้ง คือ ภายในเดือนมีนาคม ของแต่ละปีงบประมาณ เห็นว่า ไม่เพียงพอเนื่องจากจังหวัดอาจมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังไม่สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณของจังหวัด ซึ่งหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงหลังจากห้วงเวลาดังกล่าว อาจทำให้การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมานนั้นไม่ได้รับการพิจารณา และเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	๓.๓ ก.บ.ภ. ควรให้มีการขยายระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ทันการณ์
๓.๔ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตหรือโครงการ หรือเป็นรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงที่มีวงเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้ จังหวัดจะต้องเสนอขอทำความเข้าใจ/อนุมัติกับสำนักงานงบประมาณก่อนดำเนินงาน ก่อให้เกิดความล่าช้า และไม่ยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ	๓.๔ สำนักงานงบประมาณ ควรดำเนินการ ดังนี้ ๓.๔.๑ การจัดสรรงบประมาณควรกำหนดให้อยู่ในผลผลิต/โครงการด้านเดียวกันทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนในการขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิต ๓.๔.๒ ควรมีการซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ได้อย่างถูกต้อง
๔. การจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดสรรงบประมาณ	
๔.๑ ตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กำหนดการดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดในเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกมิติ แต่ต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลทำให้การดำเนินโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	๔.๑ ขอให้ ก.บ.ภ. ได้กำหนดแนวทางลักษณะโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด ว่าควรมีขอบเขตและประเด็นอย่างไร อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นการพัฒนาจังหวัดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การจัดทำงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดได้บรรลุเป้าหมาย ครอบคลุมทุกมิติ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
๔.๒ งบประมาณและงบรายจ่ายอื่น (งบรายจ่ายประจำ) สำนักงบประมาณได้อนเงินจัดสรรให้จังหวัดเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะไตรมาส ๔ ล่าช้า ทำให้บางโครงการเหลือระยะเวลาดำเนินการสั้นลงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หรือการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับเงินจัดสรร ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด หรือต้องยกเลิกโครงการไป	๔.๒ ในปีงบประมาณต่อไป สำนักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการได้มวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนราชการได้รับไม่เกินไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ
๔.๓	๔.๓ สำนักงบประมาณควรมีหน่วยบูรณาการกลางให้ความรู้ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ และสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ภาคผนวก ๑

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	จังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรอง เงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๑	พะเยา	๑๙๒.๑๐	๖๐.๓๐	๓๑.๓๙
๒	แม่ฮ่องสอน	๒๔๑.๕๐	๑๒๙.๔๐	๕๓.๕๘
๓	ฉะเชิงเทรา	๒๕๖.๐๖	๑๖๖.๒๒	๖๔.๙๒
๔	นครพนม	๒๕๐.๖๗	๑๗๐.๖๙	๖๘.๐๙
๕	นครราชสีมา	๓๙๒.๙๓	๒๗๑.๖๗	๖๙.๑๔
๖	พิษณุโลก	๒๓๓.๘๑	๑๖๒.๔๑	๖๙.๕๖
๗	สุพรรณบุรี	๑๙๑.๘๑	๑๓๗.๕๘	๗๑.๗๓
๘	หนองบัวลำภู	๒๐๓.๖๖	๑๔๖.๕๘	๗๑.๙๘
๙	หนองคาย	๑๙๗.๕๒	๑๔๓.๓๐	๗๒.๕๕
๑๐	สงขลา	๒๗๑.๘๗	๒๑๒.๐๗	๗๘.๐๑
๑๑	กระบี่	๑๒๙.๑๘	๑๐๑.๘๘	๗๘.๘๗
๑๒	สระแก้ว	๒๒๒.๓๔	๑๗๕.๕๘	๗๘.๙๗
๑๓	ตราด	๑๘๒.๕๗	๑๔๔.๙๖	๗๙.๕๐
๑๔	แพร่	๒๐๓.๕๑	๑๖๑.๘๖	๗๙.๕๓
๑๕	นครนายก	๑๗๖.๘๔	๑๔๑.๘๐	๘๐.๑๘
๑๖	อุตรดิตถ์	๑๐๑.๖๖	๘๑.๖๗	๘๐.๓๔
๑๗	น่าน	๒๑๐.๑๒	๑๖๙.๒๘	๘๐.๕๖
๑๘	เชียงใหม่	๓๓๑.๖๒	๒๖๗.๕๗	๘๐.๖๙
๑๙	สุโขทัย	๑๐๙.๔๐	๘๘.๔๐	๘๐.๘๑
๒๐	อำนาจเจริญ	๘๕.๔๐	๖๙.๑๔	๘๐.๙๖
๒๑	ลำพูน	๑๘๕.๕๕	๑๕๑.๖๔	๘๑.๗๒
๒๒	ลพบุรี	๒๕๒.๒๘	๒๐๘.๓๕	๘๒.๕๙
๒๓	กำแพงเพชร	๒๑๒.๒๐	๑๗๕.๖๗	๘๒.๗๙
๒๔	ราชบุรี	๒๒๙.๓๓	๑๘๙.๘๗	๘๒.๗๙
๒๕	สตูล	๑๘๘.๗๒	๑๕๗.๙๑	๘๓.๖๗
๒๖	ประจวบคีรีขันธ์	๑๗๙.๓๘	๑๕๑.๒๐	๘๔.๒๙
๒๗	สมุทรสาคร	๒๕๒.๘๕	๒๑๔.๑๑	๘๔.๖๘
๒๘	นครศรีธรรมราช	๒๙๖.๓๖	๒๕๑.๐๘	๘๔.๗๒
๒๙	เพชรบุรี	๑๘๑.๗๕	๑๕๓.๙๘	๘๔.๗๒
๓๐	สุรินทร์	๓๐๓.๓๗	๒๕๗.๓๙	๘๔.๘๔

ลำดับที่	จังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรอง เงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๓๑	ปราจีนบุรี	๒๓๗.๒๘	๒๐๒.๙๕	๘๕.๕๓
๓๒	เชียงใหม่	๓๑๙.๔๓	๒๗๔.๔๖	๘๕.๗๒
๓๓	ศรีสะเกษ	๑๗๙.๕๘	๑๕๕.๙๑	๘๖.๘๒
๓๔	ตาก	๑๑๖.๐๘	๑๐๐.๘๑	๘๖.๘๕
๓๕	ระนอง	๑๕๒.๓๐	๑๓๒.๔๙	๘๖.๙๙
๓๖	ปัตตานี	๑๕๕.๕๘	๑๓๕.๗๓	๘๗.๒๔
๓๗	นนทบุรี	๑๗๐.๕๑	๑๔๘.๗๘	๘๗.๒๕
๓๘	ชัยภูมิ	๒๔๗.๐๒	๒๑๘.๑๖	๘๘.๓๒
๓๙	ลำปาง	๑๘๘.๘๙	๑๖๖.๘๒	๘๘.๓๒
๔๐	ระยอง	๓๖๘.๑๓	๓๒๕.๒๔	๘๘.๓๕
๔๑	มุกดาหาร	๑๗๒.๔๓	๑๕๒.๖๙	๘๘.๕๕
๔๒	อุบลราชธานี	๒๘๘.๔๐	๒๕๕.๖๓	๘๘.๖๔
๔๓	สุราษฎร์ธานี	๒๓๗.๔๖	๒๑๐.๗๕	๘๘.๗๖
๔๔	พัทลุง	๒๓๔.๖๒	๒๐๘.๓๙	๘๘.๘๒
๔๕	นครปฐม	๒๒๙.๐๕	๒๐๔.๓๙	๘๙.๒๓
๔๖	พระนครศรีอยุธยา	๒๗๒.๑๓	๒๔๓.๗๓	๘๙.๕๗
๔๗	ชลบุรี	๒๙๔.๒๐	๒๖๓.๘๕	๘๙.๖๙
๔๘	ยะลา	๑๔๓.๘๑	๑๒๙.๓๕	๘๙.๙๔
๔๙	ร้อยเอ็ด	๒๕๐.๘๗	๒๒๖.๓๒	๙๐.๒๑
๕๐	บุรีรัมย์	๓๓๖.๘๕	๓๐๔.๗๗	๙๐.๔๗
๕๑	ตรัง	๒๒๐.๓๘	๑๙๙.๔๗	๙๐.๕๑
๕๒	ภูเก็ต	๑๑๙.๐๘	๑๐๘.๐๐	๙๐.๖๙
๕๓	เพชรบูรณ์	๒๑๑.๘๒	๑๙๒.๗๓	๙๐.๙๙
๕๔	อ่างทอง	๑๐๕.๒๓	๙๕.๗๖	๙๑.๐๐
๕๕	สกลนคร	๒๖๓.๑๖	๒๓๙.๖๗	๙๑.๐๗
๕๖	ชุมพร	๑๘๖.๖๖	๑๗๐.๖๖	๙๑.๔๓
๕๗	กาฬสินธุ์	๑๖๗.๓๒	๑๕๓.๓๐	๙๑.๖๒
๕๘	ชัยนาท	๒๑๑.๕๐	๑๙๓.๙๕	๙๑.๗๐
๕๙	นครสวรรค์	๒๗๐.๓๔	๒๔๘.๑๗	๙๑.๘๐
๖๐	ขอนแก่น	๓๑๔.๗๔	๒๘๙.๕๑	๙๑.๙๙

ลำดับที่	จังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรอง เงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๖๑	อุดรธานี	๓๐๘.๘๓	๒๘๔.๓๘	๙๒.๐๘
๖๒	เลย	๑๙๙.๔๑	๑๘๓.๙๘	๙๒.๒๖
๖๓	กาฬสินธุ์	๒๕๖.๘๒	๒๓๗.๕๕	๙๒.๕๐
๖๔	นราธิวาส	๑๑๙.๒๓	๑๑๐.๗๗	๙๒.๙๑
๖๕	ยโสธร	๒๒๕.๗๒	๒๑๐.๐๗	๙๓.๐๖
๖๖	ปทุมธานี	๑๘๖.๐๑	๑๗๓.๙๔	๙๓.๕๑
๖๗	สมุทรสงคราม	๑๔๖.๑๒	๑๓๖.๙๙	๙๓.๗๕
๖๘	จันทบุรี	๑๙๘.๑๔	๑๘๖.๒๓	๙๓.๙๙
๖๙	สมุทรปราการ	๓๔๖.๙๖	๓๒๖.๙๖	๙๔.๒๓
๗๐	พังงา	๑๖๗.๙๗	๑๕๘.๕๔	๙๔.๓๙
๗๑	สิงห์บุรี	๑๘๖.๖๔	๑๗๖.๕๙	๙๔.๖๒
๗๒	สระบุรี	๑๙๓.๑๗	๑๘๓.๐๕	๙๔.๗๖
๗๓	พิจิตร	๒๐๔.๙๑	๑๙๔.๘๑	๙๕.๐๗
๗๔	บึงกาฬ	๒๐๒.๕๗	๑๙๓.๔๗	๙๕.๕๑
๗๕	มหาสารคาม	๒๓๕.๗๖	๒๒๗.๔๐	๙๖.๔๖
๗๖	อุทัยธานี	๑๙๖.๘๙	๑๙๓.๒๖	๙๘.๑๖
รวม (ของจังหวัด)		๑๖,๕๐๖.๓๔	๑๔,๐๔๔.๐๓	๘๕.๐๘

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	กลุ่มจังหวัด	วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	%ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง
๑	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	๒๘๑.๑๘	๑๐๔.๙๔	๓๗.๓๒
๒	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒	๓๒๘.๘๐	๒๓๙.๕๙	๗๒.๘๗
๓	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๓๒๔.๓๗	๒๓๖.๘๘	๗๓.๐๓
๔	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	๒๗๒.๒๔	๒๒๐.๙๖	๘๑.๑๖
๕	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔๔๑.๒๖	๓๖๒.๕๘	๘๒.๑๗
๖	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	๒๗๙.๐๙	๒๓๑.๐๓	๘๒.๗๘
๗	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	๓๙๗.๖๗	๓๒๙.๗๔	๘๒.๙๒
๘	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	๔๐๔.๖๐	๓๓๕.๕๗	๘๒.๙๔
๙	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๓๔๕.๔๒	๒๘๗.๖๗	๘๓.๒๘
๑๐	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	๕๕๙.๕๐	๔๗๖.๓๘	๘๕.๑๔
๑๑	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑	๓๑๓.๑๓	๒๖๖.๗๒	๘๕.๑๘
๑๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	๓๐๙.๒๔	๒๗๑.๕๗	๘๗.๘๒
๑๓	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	๓๑๖.๑๗	๒๗๙.๐๔	๘๘.๒๖
๑๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	๓๔๓.๗๔	๓๐๘.๗๔	๘๙.๘๒
๑๕	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒	๓๖๓.๔๗	๓๒๘.๑๓	๙๐.๒๘
๑๖	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒	๒๙๕.๔๔	๒๖๙.๗๙	๙๑.๓๒
๑๗	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒	๔๒๔.๒๙	๓๙๙.๗๘	๙๔.๒๒
๑๘	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑	๖๐๓.๖๑	๕๘๔.๓๖	๙๖.๘๑
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)		๖,๖๐๓.๒๑	๕,๕๓๓.๔๙	๘๓.๘๐

ภาคผนวก ๒

การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญ
สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

ภาคกลางตอนบน					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชัยนาท	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม : ชัยนาทเมืองสมุนไพร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๓,๐๐๐ บาท	๑,๖๒๔,๒๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จึงปรับ กิจกรรมและงบประมาณ การศึกษาดูงานและฝึกอบรม ในพื้นที่ ต่างจังหวัด เป็น การศึกษาดูงานในพื้นที่ ใกล้เคียงและศึกษาดูงานใน จังหวัดชัยนาทแทน
พระนครศรี อยุธยา	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตาม แผนชุมชน ด้านสังคม กิจกรรม : ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย ๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ – บ้านอุทัย (ตอนที่ ๓) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๗ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๖๘๑,๕๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๖,๕๖๘,๕๐๐ บาท	๓๑,๒๕๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา	เริ่มต้นสัญญา ๓๐ ม.ค. ๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ ก.พ. ๖๕ ระยะเวลา ๓๕๐ วัน
ลพบุรี	โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดี ประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการ ท่องเที่ยว กิจกรรม : งานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์	(✓) ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จึงมีมติเห็นชอบให้ งดการจัดงานฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	- ที่ทำการปกครองจังหวัด ลพบุรี - สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สระบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่ กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเชิงราก ต.เรังราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕,๙๐๖,๗๕๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๐๔๓,๒๕๐ บาท	๒๙,๙๕๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี	
สิงห์บุรี	โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม : ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.๗๓+๗๑๐ - กม.๗๔+๒๔๐	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๗๙๑,๙๔๐.๒๔ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	งบจังหวัดปี ๒๕๖๓
อ่างทอง	โครงการยกระดับการเลี้ยงนกกกระชาก กิจกรรมที่ ๑ : จัดตั้งแหล่งผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม กิจกรรมที่ ๓ : บริหารจัดการมูลนกกกระชาก	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๓,๒๐๐ บาท	๑,๖๕๕,๓๖๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕๒๒,๑๖๐ บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ และแก้ไข

ภาคกลางปริมนทล

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นนทบุรี	สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๔ – วัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔๗,๗๕๐ บาท	๓,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท นนทบุรี	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ปทุมธานี	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ยาว ๔๕๐๐ ม.	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นครปฐม	การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรม : การปรับปรุงระบบจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาจราจรลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๒,๐๘๘,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๘,๕๕๖,๘๐๐ บาท	๑๕๙,๕๔๔,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท นครปฐม	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๕๐,๖๘๔,๘๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๙๐๔,๒๐๐ บาท
สมุทรปราการ	การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่ชำรุด หรือทรุดโทรม กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สป.๒๐๐๑ แยก ทล.๓๔-บ้านลาดกระบัง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๗๕๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (ขนาด ๔ ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๗๒๗,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท	๓๘,๒๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๘,๑๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ภาคกลางตอนล่าง ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กาญจนบุรี	โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำให้มีความเพียงพอตามความต้องการของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยตามัน พร้อมชุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๕๐ เมตร กำแพงสูง ๔.๕๐ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๘๕๗,๖๒๘.๕๒ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕,๐๓๗,๒๔๐.๖๐ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	เงินเหลืจ่าย ๑๐๕,๑๓๐.๘๘ บาท
ราชบุรี	โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรม : ปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม. ๒+๔๐๐ - กม. ๓+๔๐๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๐๙,๒๗๒.๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงราชบุรี	- ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จตาม สัญญา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ (บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด)
สุพรรณบุรี	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๒๙๙,๘๓๗.๙๔ บาท	๑๕,๑๕๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	- วงเงินตามสัญญา ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม รวม ๑๓,๒๙๙,๘๓๗.๙๔ บาท ส่งคืน ๑,๘๕๐,๑๖๒.๐๖ บาท

ภาคกลางตอนล่าง ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประจวบคีรีขันธ์	โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสับปะรดและมะพร้าว ครอบวงจร กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖๙,๘๙๑.๐๐ บาท	๘๓๖,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ไม่สามารถดำเนินการได้ (บางกิจกรรม) เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพชรบุรี	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพาน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๗ – บ้านบ่อแคม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี	
สมุทรสงคราม	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ำสามอำเภอ บริเวณโรงเรียนเต็กตัว ตำบลบ้านปรามโทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๖๘๒,๘๐๐ บาท	๑๒,๖๘๔,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	
สมุทรสาคร	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน กิจกรรม : งานอำนวยความสะดวกติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย สค ๕๐๐๙ แยกทางหลวงชนบท สค. ๑๐๑๘ – บ้านแคราย อำเภอกะทู้ม้าน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง ๕.๔๐๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๗,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร	

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชุมพร	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ความยาว ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย	๒๕,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร	
นครศรีธรรมราช	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท	๔,๙๘๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช	
พัทลุง	โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๙๗๕,๑๑๘.๕๓ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๔๓,๖๑๖.๔๗ บาท	๗,๑๒๑,๒๐๐	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘๐๒,๔๖๕ บาท
สุราษฎร์ธานี	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๑๔,๕๖๘.๐๘ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๐๒,๔๓๑.๙๒ บาท	๑,๑๑๗,๐๐๐	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี	
สงขลา	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ฟาร์มทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘๘,๓๑๔.๗๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖๓๙,๖๘๕.๒๕ บาท	๑,๑๗๒,๓๐๐	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา	ส่งคืนเงิน จำนวน ๓๔๔,๓๐๐ บาท

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบี่	โครงการพัฒนาความปลอดภัยเส้นทางสัญจรท่องเที่ยว กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน จำนวน ๗ พื้นที่ ๑. ถนนเข้าสู่ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ ๒. ถนนสายกระบี่ – อ่าวนาง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ ๓. ถนนสายหลังวัดหนองจิก-มัสยิดไหนดั้ง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ ระยะทาง ๕.๘๐๐ กิโลเมตร ๔. ถนนสายทางเข้าน้ำพุร้อนเค็ม ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอลองท่อม ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๕. ถนนสายบ้านท่าพรุ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร ๖. ถนนสายทางเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หาดทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๗. ถนนสายบ้านดินอุดม ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท	๒๑,๘๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทกระบี่	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตรัง	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : ติดตั้งแสงสว่างทางเชื่อม แหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๖๘๐,๐๐๐ บาท	๖,๗๐๖,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทตรัง	ลงนามสัญญา ๒๘ ม.ค.๖๔ สิ้นสุด ๓ เม.ย. ๖๔
พังงา	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (ระยะที่ ๒)	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา	
ภูเก็ต	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขทาง ทะเลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑) ชุดAED stationพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด ๒) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับการฝึกหัด จำนวน ๘ เครื่อง ๓) ทุนจำลองฝึกหัดและสอนการ ช่วยชีวิต จำนวน ๔ ชุด ๔) เครื่อง Auto-CPR จำนวน ๔ เครื่อง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๗๘๖,๖๐๐ บาท	๑๒,๗๘๐,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ระนอง	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการ ท่องเที่ยวและบริการ แผนงานการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม : ๑.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ำ) ๒.ก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (แบบหมู่คณะ) ๓.ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๘๕,๕๔๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๔๑๕,๔๖๐ บาท	๒๔,๓๓๔,๙๐๐	อุทยานลำน้ำกระบุรี	วงเงินตามสัญญา ๒๓,๗๐๑,๐๐๐ บาท
สตูล	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน ๑. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๑๕.๓๐ x ๑๑.๕๕ ม. ๒. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด ๑๓.๔๐ x ๗.๖๐ ม. ๓. ก่อสร้างท่อนลอยสำหรับเทียบเรือ ขนาด ๑๒ x ๓๐ ม. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ ๔. ติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐ ม. ทางเดินระยะทางระยะทาง ๖๐.๐๐ ม. กว้าง ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๙๖๔,๗๐๐ บาท	๒๖,๓๔๖,๔๐๐	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	

ภาคใต้ชายแดน					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นราธิวาส	โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) ระยะที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ สร้างรั้วสำเร็จรูปโดยรอบโครงการ Padee Complex ความยาวรวม ๖๘๐.๐๐ เมตร กิจกรรมที่ ๒ สร้างสวนสุขภาพและนันทนาการภายในบริเวณ Padee Complex	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	อำเภอสุไหงปาดี	ก่อสร้างผูกพัน จำนวน ๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท
ยะลา	โครงการงานติดตั้งแสงสว่าง (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนบ่อหิน - เบตง) กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งเดี่ยวบริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนบ่อหิน - เบตง กม.๑๒๗+๐๒๕ - กม.๑๓๔+๗๒๕	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๙๖๙,๙๖๗.๕๕ บาท	๗,๙๙๔,๐๐๐	แขวงทางหลวงยะลา	
ปัตตานี	โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้การเกษตร กิจกรรม : งานชุดลอกแก้มลิงบ้านโคกค้อแห้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พื้นที่ ๔๐ ไร่	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๖๖๖,๙๗๗.๕๐ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานปัตตานี	ก่อสร้างผูกพัน จำนวน ๑๙,๖๖๖,๙๗๗.๕๐ บาท

ภาคตะวันออก ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ฉะเชิงเทรา	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม กิจกรรม : วางท่อขยายเขตประปา บริเวณ วัดสามแยก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระเจ็ด ถึง วัดบางกระเจ็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๙,๗๖๖,๐๐๐	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า/ ที่ทำการ ปกครองอำเภอบางคล้า	วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ชลบุรี	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาย ย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขบ.ถ ๕๗ - ๐๐๑ ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนา จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๘๗๗,๐๑๕.๐๔ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๓๐๒,๘๒๔.๙๖ บาท	๓๙,๑๘๔,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองชลบุรี	วงเงินตามสัญญาจำนวน ๓๔,๑๗๙,๘๔๐ บาท
ระยอง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กิจกรรม : แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑	

ภาคตะวันออก ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
จันทบุรี	โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอนหน้าค่ายตชด. – พังอน ตำบลทับไทร อำเภโป่งร้อน จังหวัดจันทบุรี ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๖๖๐ กิโลเมตร กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๕๖๓,๒๕๐ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงจันทบุรี	
ตราด	โครงการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหารัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน กิจกรรม : บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๘๗,๕๐๐ บาท	๒,๓๘๙,๕๐๐	ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด	
นครนายก	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสีเสียด – บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบระยะที่ ๒ บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสร้างมูลค่า	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๒๒๙,๗๓๙.๙๓ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖,๑๒๕,๑๖๘.๒๒ บาท	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ปราจีนบุรี	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๑๔๙,๐๔๓.๖๔ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗๓๔,๓๐๖.๓๖ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒,๘๘๓,๓๕๐ บาท - งานจ้างเหมา จำนวน ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - ดำเนินการเอง จำนวน ๙,๘๘๘,๓๕๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
สระแก้ว	โครงการอนุรักษ์ช้างป่าจังหวัดสระแก้ว สืบสานโครงการพัชรสุธาคหานครักษ์	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๘๑๔,๐๗๙.๖๑ บาท	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
บึงกาฬ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนน เพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต กิจกรรม : ปรับปรุงทางหลวงชนบทสาย บก.๗๐๒๓ แยก ทช.บก.๔๐๑๑ - บ้านคำชมภู อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ	เป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจร เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เลย	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร กิจกรรม : ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๓๔๖,๔๒๙ บาท	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานเลย	- มีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา จำนวน ๖๓๕,๓๕๖ บาท - มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ ส่งคืนจำนวน ๑๘,๒๑๕ บาท

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
หนองคาย	โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรม : ก่อสร้าง ลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ที่ ๑๓ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๗๑๙,๖๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๖๘๐,๔๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดหนองคาย	ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
หนองบัว ลำภู	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีวิถีหนองบัวลำภู ๑. <u>กิจกรรม</u> พัฒนาและส่งเสริมการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน <u>กิจกรรมย่อย</u> จ้างเหมา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สนับสนุนวัสดุต่อยอดออกแบบ/บรรจุ ภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ๒. <u>กิจกรรม</u> ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า และผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม <u>กิจกรรมย่อย ๑</u> สร้างสรรค์แพร พรรณกลุ่มภูสู่สากล <u>กิจกรรมย่อย ๒</u> จัดแสดงและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัด <u>กิจกรรมย่อย ๓</u> จัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระดับภูมิภาค	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๒๖,๘๘๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๘๙๘,๘๑๕ บาท	๒๓,๓๒๕,๗๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู	
อุดรธานี	โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม กิจกรรม : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเหล่า- ดอนกลอย ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ช่วง กม.๒+๐๐๐ - กม. ๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๙,๙๘๑,๔๕๔ บาท	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงที่ ๒ (หนองหาน) อุดรธานี	ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๙,๙๘๑,๔๕๔ บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นครพนม	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๗,๗๕๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	เงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท
มุกดาหาร	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๒๗๙,๕๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๒๙๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร	เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท
สกลนคร	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรม : บำรุงรักษาทาง สาย สน. ๒๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-เขื่อนน้ำอูน อำเภอเมืองสกลนคร-พรรณานิคม - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กาฬสินธุ์	โครงการ Kalasin Green Market กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ การบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตอาหารปลอดภัย/ ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ๖๕ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต. โนนน้ำเกลี้ยง อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์	(✓) ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	งบประมาณของ โครงการทั้งหมด ๕๔,๓๒๑,๒๐๐ บาท
ขอนแก่น	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง กิจกรรม : แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ ต.ห้วยม่วง อ. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๔๒,๒๑๑.๘๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๘๔๓,๑๓๐.๑๒ บาท	๑๖,๑๒๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน จังหวัดขอนแก่น	งบประมาณของ โครงการทั้งหมด ๗๙,๒๑๗,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
มหาสารคาม	โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร กิจกรรม : ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ย ๔๓-๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้าและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ. กุดรัง จ.มหาสารคาม	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๑๗๐,๒๐๐ บาท	๕,๘๕๐,๖๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	งบประมาณของ โครงการทั้งหมด ๖๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท
ร้อยเอ็ด	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรม : ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝานเนื่องมาจากพระราชดำริ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๗๔,๒๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน จังหวัดร้อยเอ็ด	งบประมาณของโครงการ ทั้งหมด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ชัยภูมิ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและบริการ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๙๔๕,๗๔๗.๖๑ บาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานชัยภูมิ	
นครราชสีมา	โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมหลักการบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เกี่ยวกับการอุปโภค บริโภค และเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกกระบะระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐๓,๘๘๙ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๓๐๐,๔๒๓.๙๕ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานนครราชสีมา	งานจ้างเหมา งบประมาณ ๒๔,๕๗๑,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา ๒๔,๕๓๗,๘๒๖.๕๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓๓,๑๗๓.๕๐ บาท งานดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน) งบประมาณ ๔๒๙,๐๐๐ บาท การดำเนินงาน : ส่งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว มีผลการดำเนินงาน ๖๕.๒๙ %
บุรีรัมย์	โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค กิจกรรม : ขุดลอกแก้มลิงหนองทะลุ หมู่ที่ ๗ บ้านอาเกียง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๖๔๗,๕๑๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๔๔,๓๔๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๑๔๕ บาท - คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สุรินทร์	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน กิจกรรม : ก่อสร้างระบบโรงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปต่างๆ ๕ แห่ง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๙๒,๑๙๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๘๑๐ บาท	๑,๘๔๐,๐๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์	เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยโสธร	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการ : ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส. ๔๐๐๖ แยก ทล.๒๑๖๙ - บ้านไผ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นช่วง ๆ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๔๙๗,๐๐๐ บาท	๙,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร	
ศรีสะเกษ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร กิจกรรม : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสาย ศก ๔๐๒๙ (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ - บ้านนาโพธิ์) อำเภอราษีไศล,ศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๙๙๖,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
อำนาจเจริญ	โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต กิจกรรม : งานขยายเขตพื้นที่ ชลประทานบริเวณสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านเชือก (บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๙๑๘,๐๘๖.๗๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕๘๑,๙๑๓.๒๕ บาท	๕,๕๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๙
อุบลราชธานี	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม : ขุดลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ บึงเขาลอง ระยะที่ ๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณดินขุด ๙๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๖๙,๖๔๑.๘๕ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อุบลราชธานี	

ภาคเหนือตอนบน ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
เชียงใหม่	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น - กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว - กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ ตอนพระบาทตะเภา-ฮอด ระหว่าง กม.๔๓+๓๗๙.๕๐ - กม. ๔๘ + ๗๕๐ ตำบลบงตัน อำเภอคอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๕.๓๗๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๙๕๙,๖๗๒.๒๔ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑	มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๐,๓๒๗.๗๖ บาท
แม่ฮ่องสอน	โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ ๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยม บ้านแม่สวด ม. ๑ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ๖๖๐ ม. ๒. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ม. ๑ - บ้านทุ่งสารภี ม. ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๐๐ ม.	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๗๗๘,๖๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๒,๗๔๕,๔๐๐ บาท	๔๓,๓๗๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	- ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๘,๕๒๔,๐๐๐ บาท - เงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๘๔๖,๐๐๐ บาท - เงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๘๔๖,๐๐๐ บาท นำไปเปลี่ยนแปลงโครงการสำรวจ y๒ แล้ว

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ลำปาง	โครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนแม่ต๋อนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง กม. ๕๖+๕๑๐ - ๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง - ติดตั้งป้ายแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๙๓,๘๘๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗,๘๗๐,๐๘๐ บาท	๘,๙๐๓,๐๐๐	แขวงทางหลวง ลำปางที่ ๒	- วงเงินตามสัญญา ๘,๗๖๓,๙๖๐ บาท
ลำพูน	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ. ๒๐๓๑ – บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ.๒๐๓๑ - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ถนนกว้าง ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ ม.ยาว ๑.๖๐๐ กม.	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๕๘๐,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท

ภาคเหนือตอนบน ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
เชียงราย	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ กิจกรรม : ขุดลอกหนองเพียวบ้านป่า สักหลวง หมู่ที่ ๒ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๙๘๔,๙๘๔.๐๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๐๑๕.๙๕ บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน จังหวัดเชียงราย	
พะเยา	โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ อากาศแบบบูรณาการ กิจกรรม : ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา ,อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ, อำเภอเชียงคำ,อำเภอ เชียงม่วน, อำเภอจุน, อำเภอภูซาง, อำเภอภูกามยาว, อำเภอปง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๕๙๖,๓๐๘ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๘,๖๙๒ บาท	๔,๗๔๕,๐๐๐	สนง.ทสจ.จังหวัดพะเยา และ อำเภอทุกอำเภอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุ ประสานงานและ ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ และ จัดทำเล่มสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ
แพร่	โครงการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง เส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม : งานไฟฟ้าและแสงสว่าง สาย แยกทล.๑๐๑ – สนามกีฬาห้วยม้า บ.ทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๙๕,๐๐๐ บาท	๒,๘๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทแพร่	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
น่าน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : หม่อนผลสด โกโก้ กล้วยมะม่วงหิมพานต์ ส้มมะม่วง และกาแฟ) กิจกรรม: พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่อมแซมฝายป่าแดด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๙๙,๓๒๓.๖๐ บาท	๑,๕๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน	
ภาคเหนือตอนล่าง ๑					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตาก	โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์หายากธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคันป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่หมู่ ๓ ต. ยกกระบัตร อ. สามเงา จ. ตาก	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๖๑๗,๔๕๐ บาท	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ชนิดเรียงหิน ความยาว ๓๒๐ เมตร
พิษณุโลก	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๗ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๘๑๙,๑๗๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๕,๑๘๐,๘๒๕ บาท	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	
เพชรบูรณ์	โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๑ ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา กม.๐+๕๕๗ - กม.๑๖+๕๙๔	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๙๙๖,๖๖๘ บาท	๔,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
สุโขทัย	โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรม : ชุดลอกคลองตาปลิว ตำบล วังใหญ่, ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอสรี สำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะ ๙.๓๔๐ กิโลเมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๕,๔๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๘๑๙,๑๘๕ บาท	๗,๘๘๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน สุโขทัย	
อุดรดิตถ์	โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๑๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.๑๑๕+๙๐๐ - กม.๑๑๙+๓๘๗ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ระยะทาง ๓.๔๘๗ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๖๐๒,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๑,๗๙๖,๐๐๐ บาท	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ ที่ ๒	

ภาคเหนือตอนล่าง ๒					
จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
กำแพงเพชร	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗,๗๘๕,๕๒๐ บาท	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด กำแพงเพชร	
นครสวรรค์	โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๔๕,๙๐๗.๘๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๕๘๔,๒๓๑.๖๕ บาท	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน นครสวรรค์	- งบประมาณที่ดำเนินการ ๒๐,๖๓๐,๑๓๙.๕๐ บาท - มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๔,๓๖๙,๘๖๐.๕๐ บาท
พิจิตร	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ ที่ ๙ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กิจกรรม : กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับ ช้าง จังหวัดพิจิตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับ ช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว ๒๐๐ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๓๖๓,๑๒๙.๔๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๕๓๔,๘๗๐.๖๐ บาท	๑๙,๙๒๕,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพิจิตร	ก่อสร้างผูกพัน จำนวน ๑๙,๘๙๘,๐๐๐ บาท
อุทัยธานี	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนอง ไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๙๗๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๙๗๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท อุทัยธานี	

ภาคกลาง					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ตอนบน	โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจัดการน้ำ แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนบนแบบยั่งยืน กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว ๒๐๐ เมตร ๑ แห่ง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๔๑,๕๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๖๖๘,๕๐๐ บาท	๑๙,๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	ยอตรวจเงินตามสัญญา จำนวน ๑๙,๖๑๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายจากการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มต้น สัญญา ๒๔ ก.พ. ๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ม.ค. ๖๕ ระยะเวลา ๓๓๐ วัน
	โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา - ๑ ซ้าย - ๑ ขวา และ อาคารประกอบ (ระยะที่ ๓) ตำบล โพสังโฆ อำเภอดำรงวิทยารัชนี จังหวัด สิงห์บุรี ระยะทาง ๓,๗๗๙.๐๐ เมตร ๑ แห่ง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๔๔๐,๓๕๙.๙๔ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕,๒๖๙,๕๐๖.๖๙ บาท	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชั้นสูตร (กรชลประทาน)	งบดำเนินการเอง งบประมาณตามแบบขอ อนุมัติโครงการ จำนวน ๑๗,๔๒๓,๐๐๐ บาท เหลือจ่ายจากการปรับ แบบบูรณาการก่อสร้าง จำนวน ๕๗๗,๐๐๐ บาท เหลือจ่ายจากการดำเนิน โครงการ จำนวน ๔,๗๑๓,๑๓๓.๓๗ บาท

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ปริมณฑล	โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ริม คลองรางเฝ้าต่อเนื่องเขื่อนเดิม ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง ๗๐๔ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๓๖,๑๕๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๖๐๔,๘๕๐ บาท	๒๔,๒๕๖,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครปฐม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖.๗ (สัญญาเริ่ม ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด สัญญา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)
	๒) ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ จังหวัดปทุมธานี - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดไผ่ล้อม ระยะ ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านจั่ว อ.สามโคก จ. ปทุมธานี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๐๑๙,๙๗๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗,๗๓๕,๐๒๕ บาท	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา (สัญญาเริ่ม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด สัญญา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)
	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางคูวัด นอก หมู่ที่ ๓ ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๔๘๔,๙๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๘๕๕,๑๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดปทุมธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา (สัญญาเริ่ม ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด สัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ตอนล่าง ๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กิจกรรม : ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอนขาม (คลองท่าล้อ - อุโมง) ตำบลดอนตาเพชร อำเภोधมพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๐๙๑,๓๖๗.๖๑ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙,๕๗๙,๖๔๗.๗๓ บาท	๒๔,๘๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ๒๓,๖๗๑,๐๑๕.๓๔ บาท เงินเหลือจ่าย ๑,๑๒๘,๙๘๔.๖๖ บาท - คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มในเดือนกันยายนจำนวน ๕,๙๖๕,๘๑๗.๑๓ บาท และกันเงินเหลือมปี จำนวน ๓,๖๑๓,๘๓๐.๖๐ บาท
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน กิจกรรม : ก่อสร้างถนนทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๔๗๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๗ เมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท	๒๔,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	- สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ - วงเงินตามสัญญา ๒๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท - เงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท - คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มในเดือนกันยายนจำนวน ๒,๙๘๕,๖๐๐ บาท และกันเงินเหลือมปี จำนวน ๑๘,๑๖๒,๔๐๐ บาท

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคกลาง ตอนล่าง ๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรม : ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๔ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๕๒,๐๕๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๘๔๗,๙๕๐ บาท	๓๙,๑๘๖,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	- งบ ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท - เริ่มสัญญา ๑๔ ม.ค. ๖๔ ๔๐ งวดงาน ๒๘๐ วัน - ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่กลองคอนกรีต - ผลงาน ๕๒.๗๐% อยู่ระหว่างปักไม้ไผ่
	โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ หมู่ ๒ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึง หมู่ ๙ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี	- งบ ๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท - เริ่มสัญญา ๒๔ ก.พ. ๖๔ ๑๕ งวดงาน ๓๒๐ วัน - ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชิน คอนสตรัคชั่น - ผลงาน อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ผิวจราจรและสำรวจพื้นที่หาตำแหน่งเจาะเสาเข็ม

ภาคใต้					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กิจกรรมที่ ๑ : โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๒ : โครงการกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมที่ ๓ : โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยปรือ – บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘๒,๖๖๓,๕๓๑.๔๗ บาท	๘๓,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทชุมพร แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	
ภาคใต้ฝั่ง อันดามัน	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลอันดามัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กิจกรรม : ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนภัยสึนามิแบบบูรณาการชายฝั่งทะเลอันดามัน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๘๓๓,๐๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๗,๓๘๗,๐๐๐	๓๒,๓๐๐,๐๐๐	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต	- ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๓๒,๒๒๒,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างติดขัดเรื่องการเข้า-ออกของแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง จึงทำให้การก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

ภาคใต้					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ๑ : งานปรับปรุงระบบโครงข่ายสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัย อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๒ : งานระบบบริหารจัดการระบบโครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Technology) อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๓ : งานบูรณาการเชื่อมโยงระบบรักษาความปลอดภัย และระบบตรวจสอบและค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (Video Search) อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๐๐๖,๕๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๗๘,๕๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต	- ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๗,๗๘๕,๐๐๐ บาท - งบประมาณเหลือจ่ายจากการกลั่นนามในสัญญา จำนวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท - กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ - กิจกรรมที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก (หนองมูลตะกั่ว)	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท	๔,๕๖๒,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	

ภาคใต้ชายแดน					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคใต้ชายแดน	โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการประมงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๔๓๒,๙๘๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๐๗๙,๓๑๒.๑๘ บาท	๒๐,๓๖๘,๓๐๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี	
	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กิจกรรม : ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๙๙๔,๑๓๘ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๙๐๐,๘๖๒ บาท	๔๘,๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา	
	โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว GIVE Attraction กิจกรรม : พัฒนาแหล่ง GIVE Attraction กิจกรรม : พัฒนาสื่อ ๔ ฐานหลัก ๒ ฐานพิเศษ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๗๒๕,๗๔๗.๗๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๓,๒๖๖,๕๓๗.๒๕ บาท	๒๘,๐๐๖,๓๐๐	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส	

ภาคตะวันออก					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก ๑	โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ – บ้านธรรมรัตน์ใน ระยะทาง ๘.๓๐๐ กิโลเมตร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย	๕๙,๐๐๐,๐๐๐	เขตทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทรา	- ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ - สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก ๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมย่อย ขยายไหล่ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ – จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาหิน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด ถึง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๒๒๕ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๑๖๒,๕๐๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๐,๕๘๗,๕๐๐ บาท	๔๗,๘๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	ลงนามในสัญญาวันที่ - ๑๐ เม.ย ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดสัญญา - ๒๗ ส.ค. ๖๕ ผู้รับจ้าง คือ - บ.เอส พี ที ซีวิลกรุ๊ป จก. วงเงินในสัญญา - ๔๗,๗๕๐,๐๐๐ โดยมีเงินเหลือจ่าย - ๕๐,๐๐๐ บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำบึงชน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำ	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘,๘๒๖,๓๖๙.๐๔ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๗๓,๖๓๐.๙๖ บาท	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานอุดรธานี	

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคิ รูท (Nakhee Route) กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ทล.๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอนการเคหะแห่งชาติ - หนองคายที่กม.๕+๐๐๐ CL อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายระยะทาง ๕.๓๔๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔,๘๒๙,๗๙๖ บาท	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงหนองคาย	เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๗๐,๒๐๔ บาท
	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคิ รูท (Nakhee Route) กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานรอบหนองบึงกาฬ กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๘,๐๔๐ ตารางเมตร และบึงสวรรค์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท	๒๓,๖๔๖,๙๗๘	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ	

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก เฉิงเหิน ตอนบน ๒	โครงการส่งเสริมการตลาด และพัฒนาการท่องเที่ยวสามธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) กลุ่ม สนุก เทียวสนุก สุขสบาย กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงที่ ๑ บริเวณท่าเทียบเรือ ความยาว ๓๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ บริเวณลานกิจกรรม อเนกประสงค์ ความยาว ๙๐ ม. รวม ความยาว ๒ ช่วง ๔๐๐ ม. ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท	๓๓,๒๕๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน
	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดสนุก กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิ ทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและการ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๖๘๙,๕๐๙.๒๔ บาท	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู พานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัด สกลนคร	
ภาคตะวันออก เฉิงเหิน ตอนกลาง	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อ สนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรม : ยกกระดับมาตรฐานและ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ทางหลวง หมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนบ้านไผ่ – มัญจาคีรี ระหว่าง กม .๑๐+๗๐๐ – กม .๑๑+๔๐๐ /๐.๗๐๐ กม.	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๙๙๘,๑๑๘.๙๐ บาท	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงขอนแก่น ที่ ๓ (บ้านไผ่)	- อยู่ระหว่างดำเนินการลง นามในสัญญา

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคตะวันออก เฉิงเหื้อ ตอนล่าง ๑	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรม : กิจกรรมหลัก พัฒนา ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๙๔,๙๒๐ บาท	๑,๓๓๖,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
	โครงการยกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๑ บูรณาการเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานที่ ท่องเที่ยวและภัยคุกคาม	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๑๘,๘๔๐ บาท	๒,๖๕๐,๐๐๐	ตำรวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา	งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
	โครงการยกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัย บุรีรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เทศกาลภาพยนตร์ นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ (ครั้งที่ ๓)	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
ภาคตะวันออก เฉิงเหื้อ ตอนล่าง ๒	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายแยกทางหลวง หมายเลข๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ ตำบลไธน์น้อย อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร	(✓) แล้วเสร็จ (✓) เบิกจ่ายแล้ว	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท อุบลราชธานี	งบประมาณ ปี ๒๕๖๓

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๗๕๒,๖๓๑ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘,๖๘๓,๕๖๗ บาท	๒๙,๘๓๐,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ	- งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลือ ๔ กิจกรรม
	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มันสำปะหลังอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ ไม้ผลอินทรีย์ การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่ และการปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๔๐๘,๒๙๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๖,๙๗๐,๔๑๐ บาท	๖๙,๓๗๘,๗๐๐	สำนักงานเกษตร, สำนักงานประมง, สำนักงานปศุสัตว์ภายใน กลุ่มจังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการและ บางกิจกรรมได้มีการคืน งบประมาณเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม : ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ศก. ๕๐๓๒ แยกถนนเทศบาลกันทรลักษ์ - สามแยกโพนเมือง อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙.๗๔๔ กม.	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานร้อยละ ๔๒.๕๗

ภาคเหนือ					
กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคเหนือ ตอนบน ๑	เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงสู่การแข่งขันด้านการตลาด <u>กิจกรรมที่ ๑</u> เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพนมคุณภาพสูงสู่การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงสู่การส่งออก <u>กิจกรรมที่ ๒</u> ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงสู่การส่งออก <u>กิจกรรมที่ ๓</u> พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐานสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นอุตสาหกรรม <u>กิจกรรมที่ ๔</u> สร้างการรับรู้การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูงสู่การส่งออก	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๒๑,๓๑๘.๑๒ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๓๖,๑๒๗.๘๘ บาท	๓,๐๑๐,๔๐๐	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕/เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓	- เงินเหลือจ่าย ส่งคืนแล้ว จำนวน ๕๕๒,๙๕๔ บาท

กลุ่มจังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
ภาคเหนือ ตอนบน ๒	โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทาง หลวงหมายเลข ๑๒๙ ตอน ทางเลี้ยว เมืองแพร่ ช่วง กม.๐+๐๐๐ – กม. ๑๐+๔๑๘ (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๑๐.๔๑๘ กม. เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทาง สูงขึ้น และก่อสร้างทางขนานบริเวณ ย่านชุมชน รวมทั้งปรับปรุงขยายสะพาน	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๗๔๖,๓๘๕ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๒๒๙,๕๑๕ บาท	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงแพร่	เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๔,๑๐๐ บาท
ภาคเหนือ ตอนล่าง ๑	โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน อุทยานภูหิน ร่องกล้า กิจกรรมที่ ๒ สร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบ AsphaltConcrete พร้อมลานจอดรถภายในอุทยาน แห่งชาติภูหินร่องกล้า กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ แบบผิวดินขนาดใหญ่ อุทยาน แห่งชาติภูหินร่องกล้า	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๓๓๒,๕๙๒.๘๑ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๓๙,๘๕๘ บาท	๕๗,๐๐๐,๐๐๐	อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า	- กิจกรรมที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว ๕๐% - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ - กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ ตรวจรับงาน และเบิกจ่าย
ภาคเหนือ ตอนล่าง ๒	ดาดคอนกรีตคลองวังยาง ระยะที่ ๒ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม : ก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำจำนวน ๑ สาย ปาก คลองกว้าง ๒๐ เมตร ก้นคลอง กว้าง ๑๐ เมตร ความลึกคลอง ๓ เมตร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร	(✓) ระหว่างดำเนินการ (✓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๔,๘๒๐.๒๐ บาท (✓) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๓๒๗,๒๕๓.๐๖ บาท	๒๐,๐๗๔,๖๐๐	โครงการส่งน้ำฯ วังยาง - หนองขวัญ (กำแพงเพชร)	วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๘,๖๘๒,๐๗๓.๒๖ บาท

สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๘